

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:	SÃO LOURENÇO DO OESTE																
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL NA LINHA SÃO CAETANO																
LOCAL:	LINHA SÃO CAETANO - SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC																
ÁREA:	36.590,48 m ²																
SICRO: 01/2026																	
SINAPI: 03/2026																	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR													
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	331.742,91	4,23	27,62	91.627,39	11,62	38.540,90	11,62	38.540,90	11,62	38.540,90	11,62	38.540,90	11,62	38.540,90	14,29	47.411,04
2.0	TERRAPLENAGEM	492.192,69	6,28	50,00	246.096,35	40,00	196.877,08	10	49.219,27		0,00		0,00		0,00		0,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO	4.655.341,20	59,37		0,00	10,00	465.534,12	15	698.301,18	25,00	1.163.835,30	25,00	1.163.835,30	15,00	698.301,18	10,00	465.534,12
4.0	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	911.090,06	11,62		0,00	5,00	45.554,50	20	182.218,01	25,00	227.772,52	25,00	227.772,52	15,00	136.663,51	10,00	91.109,01
5.0	DRENAGEM	997.846,02	12,73		0,00	20,00	199.569,20	20	199.569,20	20,00	199.569,20	30,00	299.353,81	10,00	99.784,60		0,00
6.0	SINALIZAÇÃO	111.222,14	1,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	111.222,14
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	342.024,92	4,36	1,96	6.698,92	1,10	3.762,86	1,10	3.762,86	1,10	3.762,86	1,10	3.762,86	1,10	3.762,86	92,54	316.511,68
TOTAL MÊS		7.841.459,94	100,00	4,39	344.422,66	12,11	949.838,66	14,94	1.171.611,42	20,83	1.633.480,78	22,10	1.733.265,38	52,72	977.053,05	13,16	1.031.787,99
TOTAL GLOBAL		7.841.459,94	100,00	4,39	344.422,66	16,51	1.294.261,32	31,45	2.465.872,75	52,28	4.099.353,52	74,38	5.832.618,90	127,10	6.809.671,95	140,26	7.841.459,94

SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC, 26 DE MAIO DE 2025.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Matheus Bez da Silveira

PREFEITO MUNICIPAL
Agustinho Assis Menegatti