

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

MUNICÍPIO:	SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC	
OBRA:	REFORMA NO GINÁSIO MUNICIPAL DA COMUNIDADE SÃO PAULINHO	
LOCAL:	LINHA SÃO PAULINHO	BDI: 26,40%
ÁREA:	787,04 M²	SINAPI: 04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.536,73	0,92	100,00	1.536,73						
2.0	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	13.003,10	7,80	100,00	13.003,10						
3.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	31.696,71	19,01	25,00	7.924,18	75,00	23.772,53				
4.0	PAVIMENTAÇÃO	104.911,49	62,91					100,00	104.911,49		
5.0	FORRO	8.588,09	5,15	50,00	4.294,05			50,00	4.294,05		
6.0	ESQUADRIAS	2.498,08	1,50							100,00	2.498,08
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.740,07	2,24					50,00	1.870,04	50,00	1.870,04
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	779,17	0,47					100,00	779,17		
TOTAL MÊS		166.753,44	100,00	16,05	26.758,05	14,26	23.772,53	67,08	111.854,74	2,62	4.368,12
TOTAL GLOBAL		166.753,44	100,00	16,05	26.758,05	30,30	50.530,59	97,38	162.385,33	100,00	166.753,44

São Lourenço do Oeste - SC, 03 de setembro 2026.

AMARILDO MARTINS
RIBEIRO:05079131918
Assinado de forma digital por
AMARILDO MARTINS
RIBEIRO:05079131918
Dados: 2026.09.04 08:20:14 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro
CREA - SC 156004-7

AGUSTINHO ASSIS
MENEGATTI:37651994949
Assinado de forma digital por
AGUSTINHO ASSIS
MENEGATTI:37651994949
Dados: 2026.09.04 15:32:11 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL
Município de São Lourenço do Oeste