



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Diretoria de Projetos e Obras

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 17								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	0 -30	30-60	60 -90	90-120	120-150	CUSTO
		Lote 01	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS INICIAIS	2,46%	13.834,89	13.834,89				27.669,77
2	DRENAGEM PLUVIAL	14,09%		52.880,74	52.880,74	52.880,74		158.642,21
3	TERRAPLENAGEM	10,41%		39.051,90	39.051,90	39.051,90		117.155,70
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	39,00%			219.567,02	219.567,02		439.134,04
5	MEIO FIO E PASSEIOS	15,60%				87.821,71	87.821,71	175.643,42
6	SINALIZAÇÃO	1,13%					12.718,11	12.718,11
7	OBRAS COMPLEMENTARES	7,45%		41.911,07	41.911,07			83.822,13
8	OBRS DE CONTENÇÃO	9,40%	74.102,87	15.879,19	15.879,19			105.861,24
9	SERVIÇOS TECNICOS AMBIENTAIS	0,46%	1.041,38	1.041,38	1.041,38	1.041,38	1.041,38	5.206,92
	Total por período	100,00%	88.979,14	164.599,16	370.331,29	400.362,75	101.581,20	1.125.853,54
	% por período		7,90%	14,62%	32,89%	35,56%	9,02%	
	% acumulado		7,90%	22,52%	55,42%	90,98%	100,00%	
TOTAL LOTE 17								1.125.853,54

Cristina Valcarenghi
Engª Civil - CREA/SC 105.438-1