

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
PROGRAMA CASA CATARINA - UNIDADES RESIDENCIAIS	1.0	SERVIÇOS INICIAIS	90.102,87	100,00%	90.102,87																				
	2.0	INFRAESTRUTURA	775.055,82			21,00%	162.761,72	10,00%	77.505,58	30,00%	232.516,75	9,00%	69.755,02	30,00%	232.516,75										
	3.0	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	864.503,21					10,00%	86.450,32	10,00%	86.450,32	10,00%	86.450,32	10,00%	86.450,32	10,00%	86.450,32	12,00%	103.740,39	12,00%	103.740,39	12,00%	103.740,39	14,00%	121.030,45
	4.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	8.981,10							30,00%	2.694,33	30,00%	2.694,33	40,00%	3.592,44										
	5.0	REVESTIMENTOS	429.900,66					10,00%	42.990,07	10,00%	42.990,07	10,00%	42.990,07	10,00%	42.990,07	10,00%	42.990,07	12,00%	51.588,08	12,00%	51.588,08	12,00%	51.588,08	14,00%	60.186,09
	6.0	PINTURA	121.510,13									10,00%	12.151,01	10,00%	12.151,01	10,00%	12.151,01	12,00%	14.581,22	12,00%	14.581,22	12,00%	14.581,22	14,00%	17.011,42
	7.0	PAVIMENTAÇÕES	205.792,57							10,00%	20.579,26	20,00%	41.158,51	10,00%	20.579,26	10,00%	20.579,26	15,00%	30.868,89	12,50%	25.724,07	5,00%	10.289,63		
	8.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES	621.783,75						0,00	10,00%	62.178,38	10,00%	62.178,38	20,00%	124.356,75			20,00%	124.356,75	10,00%	62.178,38	10,00%	62.178,38	10,00%	62.178,38
	9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	261.614,28					10,00%	26.161,43	10,00%	26.161,43	10,00%	26.161,43	10,00%	26.161,43	10,00%	26.161,43	12,00%	31.393,71	12,00%	31.393,71	12,00%	31.393,71	14,00%	36.626,00
	10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	598.598,12					10,00%	59.859,81	10,00%	59.859,81	10,00%	59.859,81	10,00%	59.859,81	10,00%	59.859,81	12,00%	71.831,77	12,00%	71.831,77	12,00%	71.831,77	14,00%	83.803,74
	11.0	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	5.021,58																						
	12.0	SERVIÇOS TÉCNICOS	158.472,60	5,00%	7.923,63	5,00%	7.923,63	5,00%	7.923,63	5,00%	7.923,63	5,00%	7.923,63	5,00%	7.923,63	5,00%	7.923,63	5,00%	7.923,63	5,00%	7.923,63	5,00%	7.923,63	5,00%	7.923,63
		4.141.336,69	2,37%	98.026,50	4,12%	170.685,35	7,27%	300.890,84	12,58%	520.774,72	9,44%	390.743,26	15,39%	637.160,72	6,18%	256.115,53	10,29%	425.994,81	9,03%	374.106,07	8,91%	368.961,25	9,64%	399.049,34	
INFRAESTRUTURA & SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES RESIDENCIAIS PROGRAMA CASA CATARINA	1.	RUA SÃO ZACARIAS - BAIRRO SANTA RITA (08 UNIDADES)	173.306,33																						
	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	42.705,44	100,00%	42.705,44																				
	1.2.	LOCAÇÃO DA OBRA	18.421,70			70,00%	12.895,19	30,00%	5.526,51																
	1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	8.723,33	90,00%	7.851,00	10,00%	872,33																		
	1.4.	CALÇADAS ACESSOS PEDESTRES PAISAGISMO	24.268,65																						
	1.5.	FECHAMENTO DO TERRENO	38.333,48																						
	1.6.	DEPÓSITOS DE LIXO	28.717,01																						
	1.7.	ADEQUAÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SUMIDOURO	12.136,72					10,00%	1.213,67	10,00%	1.213,67	10,00%	1.213,67	10,00%	1.213,67	10,00%	1.213,67	12,00%	1.456,41	12,00%	1.456,41	12,00%	1.456,41	14,00%	1.699,14
	2.	RUA ZUMBI DOS PALMARES - BAIRRO VILA JACOB BIEZUS (07 UNIDADES)	393.326,90																						
	2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.544,70	100,00%	4.544,70																				
	2.2.	LOCAÇÃO DA OBRA	16.230,46			70,00%	11.361,32	30,00%	4.869,14																
	2.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	51.183,80	50,00%	25.591,90	50,00%	25.591,90																		
	2.4.	CALÇADAS ACESSOS PEDESTRES PAISAGISMO	215.182,69																						
	2.5.	DEPÓSITOS DE LIXO	21.859,26																						
	2.6.	FECHAMENTO DO TERRENO	73.706,36																						
	2.7.	ADEQUAÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SUMIDOURO	10.619,63					10,00%	1.061,96	10,00%	1.061,96	10,00%	1.061,96	10,00%	1.061,96	10,00%	1.061,96	12,00%	1.274,36	12,00%	1.274,36	12,00%	1.274,36	14,00%	1.486,75
	3.	RUA LADY FERRI - BAIRRO FLAMENGO (18 UNIDADES EM CONDOMÍNIO)	1.390.386,14																						
	3.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.904,29	100,00%	6.904,29																				
	3.2.	LOCAÇÃO DA OBRA	40.334,02			10,00%	4.033,40	30,00%	12.100,21							20,00%	8.066,80	20,00%	8.066,80	20,00%	8.066,80				
	3.3.	TERRAPLENAGEM	145.406,08	10,00%	14.540,61	20,00%	29.081,22	20,00%	29.081,22	20,00%	29.081,22	20,00%	29.081,22	10,00%	14.540,61										
	3.4.	DRENAGEM PLUVIAL	36.395,65	10,00%	3.639,57	20,00%	7.279,13	20,00%	7.279,13	20,00%	7.279,13	20,00%	7.279,13	10,00%	3.639,57										
	3.5.	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	62.998,20	10,00%	6.299,82	20,00%	12.599,64	20,00%	12.599,64	20,00%	12.599,64	20,00%	12.599,64	10,00%	6.299,82										
	3.6.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	33.759,96			20,00%	6.751,99	30,00%	10.127,99	20,00%	6.751,99	20,00%	6.751,99	10,00%	3.376,00										
	3.7.	CISTERNAS COLETIVAS - CONFORME PDM	34.547,01														50,00%	17.273,51	20,00%	6.909,40	30,00%	10.364,10			
	3.8.	OBRAS COMPLEMENTARES	560.058,30			20,00%	112.011,66	30,00%	168.017,49	10,00%	56.005,83	30,00%	168.017,49	10,00%	56.005,83										
	3.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ÁREAS EXTERNAS - COMUNS	246.977,69	10,00%	24.697,77	20,00%	49.395,54	20,00%	49.395,54	20,00%	49.395,54			10,00%	24.697,77										
	3.10.	INSTALAÇÕES LÓGICA E DE TELECOMUNICAÇÕES	62.483,50	10,00%	6.248,35	20,00%	12.496,70	20,00%	12.496,70	20,00%	12.496,70			10,00%	6.248,35										
	3.11.	PAVIMENTAÇÃO ACESSOS & PAISAGISMO	119.880,01																						
	3.12.	DEPÓSITOS DE LIXO	32.851,08																						
	3.13.	APROVAÇÃO & DOCUMENTAÇÃO DAS UNIDADES - CARTÓRIO	7.790,35																						
		1.957.019,37	7,31%	143.023,45	14,53%	284.370,02	16,03%	313.769,20	8,99%	175.885,68	11,55%	226.005,10	5,98%	117.083,58	0,53%	10.342,43	1,43%	28.071,08	0,90%	17.706,97	0,67%	13.094,87	0,16%	3.185,89	
PERCENTUAIS % E VALORES TOTAIS MENSAIS			9,68%	241.049,95	18,65%	455.055,37	23,30%	614.660,04	21,56%	696.660,40	20,98%	616.748,36	21,37%	754.244,30	6,71%	266.457,96	11,72%	454.065,89	9,94%	391.813,04	9,58%	382.056,12	9,80%	402.235,23	
			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS		16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
PROGRAMA CASA CATARINA - UNIDADES RESIDENCIAIS	1.0	SERVIÇOS INICIAIS		90.102,87													
	2.0	INFRAESTRUTURA		775.055,82													
	3.0	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS		864.503,21													
	4.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		8.981,10													
	5.0	REVESTIMENTOS		429.900,66													
	6.0	PINTURA	10,00%	12.151,01	10,00%	12.151,01											
	7.0	PAVIMENTAÇÕES	7,50%	15.434,44	10,00%	20.579,26											
	8.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES	10,00%	62.178,38													
	9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		261.614,28													
	10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		598.598,12													
	11.0	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	10,00%	502,16	20,00%	1.004,32	10,00%	502,16	10,00%	502,16	10,00%	502,16	20,00%	1.004,32	20,00%	1.004,32	
	12.0	SERVIÇOS TÉCNICOS	5,00%	7.923,63	10,00%	15.847,26	5,00%	7.923,63	5,00%	7.923,63	5,00%	7.923,63	5,00%	7.923,63	10,00%	15.847,26	
			4.141.336,69	2,37%	98.189,62	1,20%	49.581,85	0,20%	8.425,79	0,20%	8.425,79	0,20%	8.425,79	0,22%	8.927,95	0,41%	16.851,58
INFRAESTRUTURA & SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES RESIDENCIAIS PROGRAMA CASA CATARINA	1.	RUA SÃO ZACARIAS - BAIRRO SANTA RITA (08 UNIDADES)		173.306,33													
	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		42.705,44													
	1.2.	LOCAÇÃO DA OBRA		18.421,70													
	1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		8.723,33													
	1.4.	CALÇADAS ACESSOS PEDESTRES PAISAGISMO		24.268,65			20,00%	4.853,73	40,00%	9.707,46	20,00%	4.853,73	20,00%	4.853,73			
	1.5.	FECHAMENTO DO TERRENO		38.333,48			20,00%	7.666,70	40,00%	15.333,39	20,00%	7.666,70	20,00%	7.666,70			
	1.6.	DEPÓSITOS DE LIXO		28.717,01							80,00%	22.973,61	20,00%	5.743,40			
	1.7.	ADEQUAÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SUMIDOURO		12.136,72													
	2.	RUA ZUMBI DOS PALMARES - BAIRRO VILA JACOB BIEZUS (07 UNIDADES)		393.326,90													
	2.1.	SERVIÇOS INICIAIS		4.544,70													
	2.2.	LOCAÇÃO DA OBRA		16.230,46													
	2.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		51.183,80													
	2.4.	CALÇADAS ACESSOS PEDESTRES PAISAGISMO		215.182,69			20,00%	43.036,54	40,00%	86.073,08	20,00%	43.036,54	20,00%	43.036,54			
	2.5.	DEPÓSITOS DE LIXO		21.859,26					40,00%	8.743,70	40,00%	8.743,70	20,00%	4.371,85			
	2.6.	FECHAMENTO DO TERRENO		73.706,36					40,00%	29.482,54	20,00%	14.741,27	20,00%	14.741,27	20,00%	14.741,27	
	2.7.	ADEQUAÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SUMIDOURO		10.619,63													
	3.	RUA LADY FERRI - BAIRRO FLAMENGO (18 UNIDADES EM CONDOMÍNIO)		1.390.386,14													
	3.1.	SERVIÇOS INICIAIS		6.904,29													
	3.2.	LOCAÇÃO DA OBRA		40.334,02													
	3.3.	TERRAPLENAGEM		145.406,08													
	3.4.	DRENAGEM PLUVIAL		36.395,65													
	3.5.	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		62.998,20													
	3.6.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		33.759,96													
	3.7.	CISTERNAS COLETIVAS - CONFORME PDM		34.547,01													
	3.8.	OBRAS COMPLEMENTARES		560.058,30													
	3.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ÁREAS EXTERNAS - COMUNS	10,00%	24.697,77	10,00%	24.697,77											
	3.10.	INSTALAÇÕES LÓGICA E DE TELECOMUNICAÇÕES	10,00%	6.248,35	10,00%	6.248,35											
	3.11.	PAVIMENTAÇÃO ACESSOS & PAISAGISMO		119.880,01					50,00%	59.940,01	20,00%	23.976,00	24,00%	28.771,20	6,00%	7.192,80	
	3.12.	DEPÓSITOS DE LIXO		32.851,08							50,00%	16.425,54	50,00%	16.425,54			
	3.13.	APROVAÇÃO & DOCUMENTAÇÃO DAS UNIDADES - CARTÓRIO		7.790,35									50,00%	3.895,18	50,00%	3.895,18	
			1.957.019,37	1,58%	30.946,12	1,58%	30.946,12	2,84%	55.556,97	10,69%	209.280,18	7,28%	142.417,09	6,62%	129.505,41	1,32%	25.829,25
PERCENTUAIS % E VALORES TOTAIS MENSAIS			3,95%	129.135,74	2,78%	80.527,97	3,04%	63.982,76	10,90%	217.705,97	7,48%	150.842,88	6,83%	138.433,36	1,73%	42.680,83	
			12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS		16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		