



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO				
IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DE LAZER NO BAIRRO ARVOREDO								
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		CONCÓRDIA/SC	RUA LUIZ SANTI, LOTEAMENTO BALSAN, BAIRRO	PRAÇA ARVOREDO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-25	Não	Florianópolis / SC	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DE LAZER NO BAIRRO ARVOREDO	21,09%	15,00%	22,23%		

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/02/26	Parcela 1 mar/26	Parcela 2 abr/26	Parcela 3 mai/26	Parcela 4 jun/26	Parcela 5 jul/26	Parcela 6 ago/26	Parcela 7 set/26	Parcela 8 out/26
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	11,80%	25,08%	31,29%	31,83%				
			Parcela (R\$)	43.865,67	93.227,16	116.294,58	118.323,21				
			Acumulado (%)	11,80%	36,88%	68,17%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	43.865,67	137.092,83	253.387,41	371.710,62				
1.	SERVIÇOS INICIAIS	18.475,03	Parcela (%)	98,00%	2,00%						
			Acumulado (%)	98,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	18.105,53	18.475,03						
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	37.914,98	Parcela (%)	60,00%	20,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	60,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	22.748,99	30.331,98	37.914,98					
3.	MURETAS E MUROS DE CONTENÇÃO	30.111,47	Parcela (%)	10,00%	60,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	10,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	3.011,15	21.078,03	30.111,47					
4.	SISTEMA DE DRENAGEM	10.055,63	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	10.055,63						
5.	BASES/SAPATAS DE CONCRETO	7.416,07	Parcela (%)	0,00%	70,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	5.191,25	7.416,07					
6.	PAVIMENTAÇÕES	80.609,45	Parcela (%)	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	32.243,78	64.487,56	80.609,45				
7.	REVESTIMENTOS	5.285,63	Parcela (%)	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	1.585,69	4.228,50	5.285,63				
8.	FECHAMENTOS	44.211,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	35.369,57	44.211,96				
9.	PAISAGISMO	13.698,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	13.698,24				
10.	BRINQUEDOS PLAYGROUND	43.532,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	43.532,43				
11.	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	25.563,40	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	25.563,40				
12.	EQUIPAMENTOS URBANOS	6.701,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.701,94				
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45.328,60	Parcela (%)	0,00%	40,00%	60,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	18.131,44	45.328,60					
14.	SERVIÇOS FINAIS	2.805,79	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.805,79				

Local \_\_\_\_\_  
04 de fevereiro de 2026  
Data \_\_\_\_\_

Nome: Patrícia Paça Lança  
Título: Arquiteta e Urbanista  
CREA/CAU A66675-0  
ART/RTT: Demais itens

Nome: Jonas Toigo Bittencourt  
Título: Engenheiro Eletricista  
CREA/CAU 084.555-6  
ART/RTT: Item 13