

OBRA: EXECUTAR MURO DE CONTENÇÃO E REFORMA NO CEMEI DOLORES DAMO DE OLIVEIRA, NA RUA CAMPOS DO JORDÃO, BAIRRO SESI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01 - 30 DIAS		MÊS 02 - 60 DIAS		MÊS 03 - 90 DIAS		MÊS 04 - 120 DIAS		ACUMULADO	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.570,63	50,00%	R\$ 9.285,32	16,66%	R\$ 3.093,87	16,66%	R\$ 3.093,87	16,68%	R\$ 3.097,57	100,00%	R\$ 18.570,63
2	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 658.069,84	25,00%	R\$ 164.517,46	25,00%	R\$ 164.517,46	25,00%	R\$ 164.517,46	25,00%	R\$ 164.517,46	100,00%	R\$ 658.069,84
3	REFORMA SALA	R\$ 34.284,86	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 17.142,43	50,00%	R\$ 17.142,43	100,00%	R\$ 34.284,86
4	PINTURA GERAL E ACABAMENTOS	R\$ 162.624,69	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 81.312,35	50,00%	R\$ 81.312,34	100,00%	R\$ 162.624,69
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 4.235,07	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.235,07	100,00%	R\$ 4.235,07
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 877.785,09</b>	19,80%	R\$ 173.802,78	19,09%	R\$ 167.611,33	30,31%	R\$ 266.066,11	30,79%	R\$ 270.304,87	<b>TOTAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
		<b>ACUMULADO</b>	19,80%	R\$ 173.802,78	38,89%	R\$ 341.414,11	69,21%	R\$ 607.480,22	100,00%	R\$ 877.785,09	<b>100,0%</b>	<b>R\$ 877.785,09</b>

MONALISA KELLY KIST  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA-SC 172447-7

