



Associação dos Municípios  
do Alto Vale do Rio do Peixe

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA TREZE TÍLIAS - RIO DAS PEDRAS

PRAZO DE EXECUÇÃO - 90 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01 - 30 DIAS		MÊS 02 - 60 DIAS		MÊS 03 - 90 DIAS		ACUMULADO	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.103,27	100,00%	R\$ 2.103,27	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.103,27
2	TERRAPLANAGEM	221.059,61	50,00%	R\$ 110.529,81	25,00%	R\$ 55.264,90	25,00%	R\$ 55.264,90	100,00	R\$ 221.059,61
3	DRENAGEM	402.668,48	25,00%	R\$ 100.667,12	50,00%	R\$ 201.334,24	25,00%	R\$ 100.667,12	100,00	R\$ 402.668,48
4	PAVIMENTAÇÃO	861.314,30	25,00%	R\$ 215.328,58	25,00%	R\$ 215.328,58	50,00%	R\$ 430.657,15	100,00	R\$ 861.314,31
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	13.289,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.289,07	100,00	R\$ 13.289,07
<b>TOTAL</b>									<b>TOTAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
			28,57%	<b>428.628,78</b>	31,45%	<b>471.927,72</b>	39,98%	<b>599.878,24</b>		
			28,57%	R\$ 428.628,78	60,02%	R\$ 900.556,50	100,00%	R\$ 1.500.434,74	<b>100,00</b>	<b>R\$ 1.500.434,73</b>