



ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA CEMEI SANTA TERESA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01 - 30 DIAS		MÊS 02 - 60 DIAS		MÊS 03 - 90 DIAS		MÊS 04 - 120 DIAS		MÊS 05 - 150 DIAS		MÊS 06 - 180 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 35.169,31	50,00	R\$ 17.584,66	50,00	R\$ 17.584,66		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 79.727,12		R\$ -00	25,00	R\$ 19.931,78	75,00	R\$ 59.795,34		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 138.942,91		R\$ -00		R\$ -00	10,00	R\$ 13.894,29	10,00	R\$ 13.894,29	10,00	R\$ 13.894,29	10,00	R\$ 13.894,29
4	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO/MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.331,49		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
5	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 16.839,01		R\$ -00		R\$ -00	55,00	R\$ 9.261,46	45,00	R\$ 7.577,55		R\$ -00		R\$ -00
6	FUNDAÇÕES/ESTRUTURAS CONCRETO													
6.1	ESTACAS	R\$ 69.949,69		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	20,00	R\$ 13.989,94	80,00	R\$ 55.959,75		R\$ -00
6.2	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS	R\$ 51.992,78		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	20,00	R\$ 10.398,56	50,00	R\$ 25.996,39
6.3	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS BALDRAME	R\$ 91.847,72		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	20,00	R\$ 18.369,54
6.4	LAJES	R\$ 158.297,81		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
6.5	CONTENÇÃO CONCRETO	R\$ 65.580,65		R\$ -00		R\$ -00	20,00	R\$ 13.116,13	20,00	R\$ 13.116,13	30,00	R\$ 19.674,20	30,00	R\$ 19.674,20
7	ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ 544.105,46		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
8	COBERTURA/ACESSÓRIOS	R\$ 248.617,30		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 23.896,58		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
10	ALVENARIA/VEDAÇÕES	R\$ 349.261,93		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
11	REVESTIMENTO DE FORRO	R\$ 138.673,15		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
12	ESQUADRIA E VIDROS													
12.1	PORTAS MADEIRA/ACESSÓRIOS	R\$ 54.131,66		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
12.2	PORTAS DE ALUMÍNIO/ACESSÓRIOS	R\$ 66.622,79		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
12.3	JANELAS DE ALUMÍNIO/ACESSÓRIOS	R\$ 79.071,93		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
13	PISOS													
13.1	PISOS/REVESTIMENTOS/ACESSÓRIOS	R\$ 302.611,47		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
13.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 19.859,18		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
14	REVESTIMENTO PAREDES	R\$ 19.827,12		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
15	PINTURA	R\$ 74.894,99		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LOGICA/AR CONDICIONADO E AC	R\$ 337.832,03		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
17	SPDA	R\$ 38.436,60		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
18	CLIMATIZAÇÃO - DRENOS	R\$ 5.042,09		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
19	EXAUSTÃO	R\$ 10.359,06		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
20	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA	R\$ 21.267,65		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
21	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO	R\$ 35.472,53		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
22	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 46.914,22		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	40,00	R\$ 14.189,01
22	RESERVATÓRIO ÁGUA POTÁVEL	R\$ 10.229,53		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
23	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 26.600,01		R\$ -00		R\$ -00	25,00	R\$ 6.650,00	50,00	R\$ 13.300,01	25,00	R\$ 6.650,00		R\$ -00
24	VENTILAÇÃO ESGOTO	R\$ 5.773,78		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
25	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 38.954,72		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
26	CENTRAL DE GAS	R\$ 1.685,16		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
27	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 29.058,11		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
28	DETECÇÃO, ALARME E SINALIZAÇÕES	R\$ 7.789,46		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
29	MUROS	R\$ 253.868,17		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	30,00	R\$ 76.160,45	20,00	R\$ 50.773,63	20,00	R\$ 50.773,63
30	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 19.800,34		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
31	PAISAGISMO	R\$ 8.538,70		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
32	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 9.536,49		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
33	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 709,00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00
TOTAL		R\$ 3.542.118,70	0,50%	R\$ 17.584,66	1,06%	R\$ 37.516,44	2,90%	R\$ 102.717,22	3,90%	R\$ 138.038,37	4,44%	R\$ 157.350,43	4,03%	R\$ 142.897,07
ACUMULADO			0,50%	R\$ 17.584,66	1,56%	R\$ 55.101,09	4,46%	R\$ 157.818,31	8,35%	R\$ 295.856,68	12,79%	R\$ 453.207,11	16,83%	R\$ 596.104,18

ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA CEMEI SANTA TERESA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS



MÊS 07 - 210 DIAS		MÊS 08 - 240 DIAS		MÊS 09 - 270 DIAS		MÊS 10 - 300 DIAS		MÊS 11 - 330 DIAS		MÊS 12 - 365 DIAS		ACUMULADO	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 35.169,31
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 79.727,12
10,00	R\$ 13.894,29	10,00	R\$ 13.894,29	10,00	R\$ 13.894,29	10,00	R\$ 13.894,29	10,00	R\$ 13.894,29	10,00	R\$ 13.894,29	100,00	R\$ 138.942,91
25,00	R\$ 1.082,87	25,00	R\$ 1.082,87	25,00	R\$ 1.082,87	25,00	R\$ 1.082,87		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 4.331,49
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 16.839,01
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 69.949,69
30,00	R\$ 15.597,83		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 51.992,78
50,00	R\$ 45.923,86	30,00	R\$ 27.554,32		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 91.847,72
	R\$ -00	50,00	R\$ 79.148,91	50,00	R\$ 79.148,91		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 158.297,81
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 65.580,65
50,00	R\$ 272.052,73	50,00	R\$ 272.052,73		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 544.105,46
	R\$ -00	25,00	R\$ 62.154,33	50,00	R\$ 124.308,65	25,00	R\$ 62.154,33		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 248.617,30
50,00	R\$ 11.947,79	50,00	R\$ 11.947,79		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 23.895,58
	R\$ -00	25,00	R\$ 87.315,48	50,00	R\$ 174.630,97	25,00	R\$ 87.315,48		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 349.261,93
	R\$ -00		R\$ -00	40,00	R\$ 55.469,26	30,00	R\$ 41.601,95	30,00	R\$ 41.601,95		R\$ -00	100,00	R\$ 138.673,15
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	50,00	R\$ 27.065,83	50,00	R\$ 27.065,83		R\$ -00	100,00	R\$ 54.131,66
	R\$ -00		R\$ -00	30,00	R\$ 19.986,84	50,00	R\$ 33.311,40	20,00	R\$ 13.324,56		R\$ -00	100,00	R\$ 66.622,79
	R\$ -00		R\$ -00	40,00	R\$ 31.628,77	40,00	R\$ 31.628,77	20,00	R\$ 15.814,39		R\$ -00	100,00	R\$ 79.071,93
15,00	R\$ 45.391,72	15,00	R\$ 45.391,72	30,00	R\$ 90.783,44	30,00	R\$ 90.783,44	10,00	R\$ 30.261,15		R\$ -00	100,00	R\$ 302.611,47
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	30,00	R\$ 5.957,75	30,00	R\$ 5.957,75	40,00	R\$ 7.943,67	100,00	R\$ 19.859,18
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	50,00	R\$ 9.913,56	50,00	R\$ 9.913,56		R\$ -00	100,00	R\$ 19.827,12
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	10,00	R\$ 7.489,50	30,00	R\$ 22.468,50	60,00	R\$ 44.936,99	100,00	R\$ 74.894,99
	R\$ -00		R\$ -00	20,00	R\$ 67.566,41	10,00	R\$ 33.783,20	30,00	R\$ 101.349,61	40,00	R\$ 135.132,81	100,00	R\$ 337.532,03
	R\$ -00		R\$ -00	50,00	R\$ 19.218,30	50,00	R\$ 19.218,30		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 38.436,60
	R\$ -00		R\$ -00	50,00	R\$ 2.521,05	50,00	R\$ 2.521,05		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 5.042,09
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 10.359,06	100,00	R\$ 10.359,06
	R\$ -00	10,00	R\$ 2.126,77	20,00	R\$ 4.253,53	50,00	R\$ 10.633,83	20,00	R\$ 4.253,53		R\$ -00	100,00	R\$ 21.267,65
30,00	R\$ 10.641,76	10,00	R\$ 3.547,25	10,00	R\$ 3.547,25	10,00	R\$ 3.547,25		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 35.472,53
	R\$ -00	10,00	R\$ 4.691,42	10,00	R\$ 4.691,42	60,00	R\$ 28.148,53	20,00	R\$ 9.382,84		R\$ -00	100,00	R\$ 46.914,22
	R\$ -00	100,00	R\$ 10.229,55		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 10.229,53
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 26.600,01
	R\$ -00	35,00	R\$ 2.020,82	25,00	R\$ 1.443,45	40,00	R\$ 2.309,51		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 5.773,78
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	50,00	R\$ 19.477,36	50,00	R\$ 19.477,36	100,00	R\$ 38.954,72
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	50,00	R\$ 842,58	50,00	R\$ 842,58	100,00	R\$ 1.685,16
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 29.058,11	100,00	R\$ 29.058,11
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	25,00	R\$ 1.947,37	50,00	R\$ 3.894,73	25,00	R\$ 1.947,37	100,00	R\$ 7.789,46
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	30,00	R\$ 76.160,45	100,00	R\$ 253.868,17
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	50,00	R\$ 9.900,17	50,00	R\$ 9.900,17		R\$ -00	100,00	R\$ 19.800,34
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	50,00	R\$ 4.269,35	50,00	R\$ 4.269,35	100,00	R\$ 8.538,70
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 9.536,49	100,00	R\$ 9.536,49
	R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00		R\$ -00	100,00	R\$ 709,00	100,00	R\$ 709,00
11,76%	R\$ 416.532,86	17,59%	R\$ 623.158,23	19,60%	R\$ 694.175,39	14,80%	R\$ 524.208,37	9,42%	R\$ 333.672,14	10,00%	R\$ 354.267,54	TOTAL	R\$ 3.542.118,70
28,59%	R\$ 1.012.637,03	46,18%	R\$ 1.635.795,26	65,78%	R\$ 2.329.970,65	80,58%	R\$ 2.854.179,02	90,00%	R\$ 3.187.851,17	100,00%	R\$ 3.542.118,70	100,0%	

