



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO ABRIGO II MENINO JESUS, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO CLÁUDIO FERLIN, BAIRRO SÃO FRANCISCO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO. BÁSICO.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01 - 30 DIAS		MÊS 02 - 60 DIAS		MÊS 03 - 90 DIAS		ACUMULADO	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.483,73	100,00%	R\$ 1.483,73	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00	R\$ 1.483,73
2	REFORMA EXTERNA	R\$ 223.687,11	33,30%	R\$ 74.487,81	33,30%	R\$ 74.487,81	33,40%	R\$ 74.711,48	100,00	R\$ 223.687,11
3	REFORMA INTERNA	R\$ 103.403,11	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 51.701,56	50,00%	R\$ 51.701,56	100,00	R\$ 103.403,11
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.174,32	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 9.087,16	50,00%	R\$ 9.087,16	100,00	R\$ 18.174,32
3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 940,53	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 940,53	100,00	R\$ 940,53
TOTAL		R\$ 347.688,80	21,85%	R\$ 75.971,54	38,91%	R\$ 135.276,53	39,24%	R\$ 136.440,73	TOTAL	VALOR TOTAL
ACUMULADO			21,85%	R\$ 75.971,54	60,76%	R\$ 211.248,07	100,00%	R\$ 347.688,80	100,0%	R\$ 347.688,80

MONALISA KELLY KIST RUSCHEL

ENGENHEIRA CIVIL

CREA-SC 172447-7



Assinado Eletronicamente por:

MONALISA KELLY
KIST:06561904931

Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento
06/08/2026 14:15:33 -03:00