



|
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO Ponte São Domingos (Divisa Macieira)
-------------------------	---------------------	--------------------------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4
				08/25	09/25	10/25	11/25
1.	ESTRUTURA	133.724,37	% Período:	35,03%	35,69%	29,28%	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIM	10.949,19	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%	
1.2.	ALAS E CONTENÇÃO	63.639,86	% Período:	65,00%	35,00%		
1.3.	BLOCOS CENTRAIS	22.717,79	% Período:		100,00%		
1.4.	PILARES CENTRAIS	6.669,47	% Período:			100,00%	
1.5.	VIGAS TRAVESSEIRO	22.216,14	% Período:			100,00%	
1.6.	VIGAS CABECEIRAS	2.339,32	% Período:			100,00%	
1.7.	SINALIZAÇÃO	5.192,60	% Período:			100,00%	

Total: R\$ 133.724,37	Período:	%:	35,03%	35,69%	29,28%	
		Repasso:	-	-	-	
		Contrapartida:	46.840,50	47.729,04	39.154,83	
		Outros:	-	-	-	
	Investimento:	46.840,50	47.729,04	39.154,83		
	Acumulado:	%:	35,03%	70,72%	100,00%	
		Repasso:	-	-	-	
		Contrapartida:	46.840,50	94.569,54	133.724,37	
		Outros:	-	-	-	
		Investimento:	46.840,50	94.569,54	133.724,37	
Administração Local:						

Macrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

CAÇADOR

Local

sexta-feira, 8 de maio de 2026

Data