



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
953126	069155/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	DRENAGEM PLUVIAL RUA HENRIQUETA TEDESCO E RUA URUS	EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ENTRADA DE ÁGUA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1.	LOTE 01 - DRENAGEM URBANA BACIA HE	3.568.585,29	% Período:	2,61%	13,64%	14,89%	14,89%	14,89%	14,95%	10,04%	5,09%	5,13%	3,88%		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	13.774,74	% Período:	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	890.167,54	% Período:	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
1.3.	TUBULAÇÕES	2.321.554,01	% Período:	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
1.4.	BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO	320.523,74	% Período:	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
1.5.	RECONSTRUÇÕES	22.565,26	% Período:						10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%		
2.	LOTE 02 - DRENAGEM PARQUE LINEAR TF	294.493,22	% Período:	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	25,00%	30,00%						
2.1.	EXECUÇÃO DE GALERIA	294.493,22	% Período:	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	25,00%	30,00%						
3.	LOTE 03 - DRENAGEM URBANA RUA URUS	2.299.975,84	% Período:	6,42%	15,68%	15,69%	15,69%	18,20%	22,76%	5,55%					
3.1.	SERVIÇOS INICIAIS	47.285,43	% Período:	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	5,00%					
3.2.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	366.845,76	% Período:	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	15,00%	5,00%					
3.3.	TUBULAÇÕES	1.768.490,86	% Período:	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	5,00%					
3.4.	BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO	83.774,06	% Período:	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%					
3.5.	RECONSTRUÇÕES	33.579,73	% Período:			15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	30,00%					
4.	LOTE 04 - LOTEAMENTO TERRAS ALTAS	33.063,25	% Período:				50,00%	50,00%							
4.1.	PADRÃO E LIGAÇÃO DE ÁGUA	33.063,25	% Período:				50,00%	50,00%							
Total: R\$ 6.196.117,60				%:	4,12%	14,15%	15,11%	15,38%	16,78%	18,48%	7,84%	2,93%	2,95%	2,23%	
Período:	Repasse:	236.889,98		236.889,98	812.809,28	868.003,93	883.328,68	964.030,10	1.061.727,98	450.527,91	168.540,80	169.586,70	128.327,64		
	Contrapartida:	18.656,01		18.656,01	64.011,91	68.358,71	69.565,59	75.921,14	83.615,24	35.480,83	13.273,25	13.355,62	10.106,30		
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	255.545,99		255.545,99	876.821,19	936.362,64	952.894,27	1.039.951,25	1.145.343,21	486.008,74	181.814,05	182.942,32	138.433,94		
Acumulado:	%:	4,12%		4,12%	18,28%	33,39%	48,77%	65,55%	84,04%	91,88%	94,81%	97,77%	100,00%		
	Repasse:	236.889,98		236.889,98	1.049.699,26	1.917.703,19	2.801.031,87	3.765.061,97	4.826.789,95	5.277.317,86	5.445.858,66	5.615.445,36	5.743.773,00		
	Contrapartida:	18.656,01		18.656,01	82.667,92	151.026,63	220.592,22	296.513,36	380.128,60	415.609,43	428.882,68	442.238,30	452.344,60		
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Acumulado:	Investimento:	255.545,99		255.545,99	1.132.367,18	2.068.729,82	3.021.624,09	4.061.575,34	5.206.918,55	5.692.927,29	5.874.741,34	6.057.683,66	6.196.117,60		

CAÇADOR/SC
Local

Responsável Técnico



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
953126	069155/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAD	DRENAGEM PLUVIAL RUA HENRIQUETA TEDESCO E RUA URL	EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ENTRADA DE ÁGUA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26

terça-feira, 2 de dezembro de 2025
Data

Nome: Willian Gilberto Seidel
CREA/CAU: 145210-6
ART/RRT: