



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA DE LEBON RÉGIS	APelido EMPREENDIMENTO GRAMADO ESTÁDIO MUNICIPAL	DESCRiÇÃO DO LOTE GRAMADO ESTÁDIO MUNICIPAL
------------------	--------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	CAMPO DE FUTEBOL ESTÁDIO MUNICI	750.369,34	% Período:	35,69%	30,47%	33,85%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.983,68	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	69.961,86	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLANAGEM	18.664,00	% Período:	100,00%											
1.4.	IRRIGAÇÃO	79.411,68	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	PREPARAÇÃO DE SOLO E PLANTIO DC	494.289,12	% Período:	25,00%	35,00%	40,00%									
1.6.	TRAVES, REDES E BANDEIROLAS	35.059,00	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 750.369,34				%:	35,69%	30,47%	33,85%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	267.799,08	228.602,14	253.968,12								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	267.799,08	228.602,14	253.968,12								
				%:	35,69%	66,15%	100,00%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	267.799,08	496.401,22	750.369,34								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	267.799,08	496.401,22	750.369,34								
crossserviço da Administração Local:				Administração Local:	30,00%	60,00%	100,00%								
RAÇÃO LOCAL															

LEBON RÉGIS

Local

quinta-feira, 16 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LUCAS ZIMMER SCHUPEL

CREA/CAU: 207134-3 - SC

ART/RRT: