



Obra
Quadra Poliesportiva Coberta (Quadra 01) - Bairro São Vicente

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo
AGESUL - 01/2026 - Mato G. do Sul
EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
24,92%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	100,00% 519.855,20	8,33% 43.319,53	8,33% 43.319,53	8,33% 43.319,53	8,33% 43.319,53	8,33% 43.319,53	8,33% 43.319,53	8,33% 43.319,53	8,33% 43.319,53	8,33% 43.319,53	8,33% 43.319,53	8,33% 43.319,53	8,33% 43.319,53
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 217.247,90	100,00% 217.247,90											
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 681.314,58	30,00% 204.394,37	35,00% 238.460,10	35,00% 238.460,10									
4	SUPRAESTRUTURA	100,00% 488.377,08		10,00% 48.837,71	45,00% 219.769,69	45,00% 219.769,69								
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	100,00% 1.162.527,70				20,00% 232.505,54	40,00% 465.011,08	40,00% 465.011,08						
6	PAREDES, PAINÉIS E ESQUARIAS	100,00% 860.108,73					25,00% 215.027,18	25,00% 215.027,18	25,00% 215.027,18	25,00% 215.027,18				
7	REVESTIMENTOS	100,00% 454.843,90					20,00% 90.968,78	20,00% 90.968,78	20,00% 90.968,78	20,00% 90.968,78	20,00% 90.968,78			
8	PINTURAS	100,00% 108.643,67					10,00% 10.864,37	20,00% 21.728,73	20,00% 21.728,73	20,00% 21.728,73	20,00% 21.728,73	10,00% 10.864,37		
9	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 510.706,74					10,00% 51.070,67	20,00% 102.141,35	20,00% 102.141,35	20,00% 102.141,35	20,00% 102.141,35	10,00% 51.070,67		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 253.973,74						10,00% 25.397,37	20,00% 50.794,75	20,00% 50.794,75	20,00% 50.794,75	20,00% 50.794,75	10,00% 25.397,37	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 242.639,84						10,00% 24.263,98	20,00% 48.527,97	20,00% 48.527,97	20,00% 48.527,97	20,00% 48.527,97	10,00% 24.263,98	
12	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	100,00% 11.733,78											50,00% 5.866,89	50,00% 5.866,89
13	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	100,00% 244.260,50											50,00% 122.130,25	50,00% 122.130,25
Porcentagem			8,08%	5,74%	8,71%	8,61%	15,22%	17,16%	9,95%	9,95%	6,21%	3,55%	3,84%	2,98%
Custo			464.961,80	330.617,34	501.549,32	495.594,75	876.261,61	987.858,01	572.508,29	572.508,29	357.481,11	204.577,29	220.978,03	171.316,67
Porcentagem Acumulado			8,08%	13,82%	22,53%	31,14%	46,37%	63,53%	73,47%	83,42%	89,63%	93,18%	97,02%	100,0%
Custo Acumulado			464.961,80	795.579,14	1.297.128,46	1.792.723,21	2.668.984,82	3.656.842,83	4.229.351,12	4.801.859,41	5.159.340,52	5.363.917,81	5.584.895,84	5.756.233,36

Alexandre Prazeres

Engenheiro

CREA: 041726-1