

OBRA:		441 - Rua Edson Vlamir Appel						
ENDEREÇO:		Rua Edson Vlamir Appel						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		FILLIPE PEREIRA FAGUNDES - CREA 177570-1						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,15%	23.239,43	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				R\$ 5.809,86	R\$ 5.809,86	R\$ 5.809,86	R\$ 5.809,86	
2	ESTRUTURAÇÃO INICIAL DA OBRA	1,08%	4.079,63	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				R\$ 1.019,91	R\$ 1.019,91	R\$ 1.019,91	R\$ 1.019,91	
3	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	0,59%	2.249,40	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	
				R\$ 899,76	R\$ 674,82	R\$ 449,88	R\$ 224,94	
4	DRENAGEM	48,36%	182.883,46	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	
				R\$ 54.865,04	R\$ 73.153,38	R\$ 54.865,04	R\$ 0,00	
5	TERRAPLENAGEM	2,36%	8.940,46	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 4.470,23	R\$ 4.470,23	R\$ 0,00	
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	40,36%	152.639,40	0,00%	33,00%	23,00%	44,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 50.371,00	R\$ 35.107,06	R\$ 67.161,34	
7	SINALIZAÇÃO	0,96%	3.633,58	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.633,58	
8	ENSAIOS E FINALIZAÇÃO DE OBRA	0,13%	500,50	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,50	
	TOTAL SIMPLES	100,00%	378.165,86	16,55%	35,83%	26,90%	20,72%	
				R\$ 62.594,56	R\$ 135.499,20	R\$ 101.721,98	R\$ 78.350,12	

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	378.165,86	16,55%	52,38%	79,28%	100,00%
				R\$ 62.594,56	R\$ 198.093,77	R\$ 299.815,74	R\$ 378.165,86