

OBRA:	385 - Reforma da Quadra e instalação de Brise - EFF Paquetá							
-------	-------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ENDEREÇO:	R. Padre Antônio Eising, 291 - Paquetá
-----------	----------------------------------------

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Everson Luiz Mendes - CREA 223.103-5
----------------------	--------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,09%	11.152,32	25,00% R\$ 2.788,08	25,00% R\$ 2.788,08	25,00% R\$ 2.788,08	25,00% R\$ 2.788,08
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,28%	15.436,37	25,00% R\$ 3.859,09	25,00% R\$ 3.859,09	25,00% R\$ 3.859,09	25,00% R\$ 3.859,09
3	FECHAMENTO VERTICAL - BRISE	39,62%	142.948,38	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 14.294,84	60,00% R\$ 85.769,03	30,00% R\$ 42.884,51
4	QUADRA	28,06%	101.214,42	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 20.242,88	80,00% R\$ 80.971,54	0,00% R\$ 0,00
5	RESTRUTURAÇÃO DOS PILARES E PINTURA C/ TINTA EPÓXI	4,35%	15.703,73	70,00% R\$ 10.992,61	30,00% R\$ 4.711,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	RAMPA	0,65%	2.330,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 582,73	75,00% R\$ 1.748,18
7	PINTURA/IMPERMEABILIZAÇÃO	18,62%	67.184,16	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 16.796,04	50,00% R\$ 33.592,08	25,00% R\$ 16.796,04
8	COBERTURA	1,16%	4.190,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 838,06	80,00% R\$ 3.352,23
9	LIMPEZA DE OBRA	0,16%	592,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 592,80
	TOTAL SIMPLES	100,00%	360.753,38	4,89% R\$ 17.639,78	17,38% R\$ 62.692,05	57,77% R\$ 208.400,60	19,96% R\$ 72.020,94
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	360.753,38	4,89% R\$ 17.639,78	22,27% R\$ 80.331,84	80,04% R\$ 288.732,44	100,00% R\$ 360.753,38