



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS	SEPULTURA	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.	SEPULTURA	151.273,58	% Período:	47,26%	52,74%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	439,47	% Período:	100,00%											
1.2.	BASE PARA DRENAGEM	20.783,56	% Período:	100,00%											
1.3.	ALVENARIA + LAJE	128.011,62	% Período:	39,27%	60,73%										
1.4.	PINTURA	1.951,75	% Período:		100,00%										
1.5.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	87,18	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 151.273,58			%:	47,26%	52,74%										
Período:	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			71.495,30	79.778,28										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			71.495,30	79.778,28										
Acumulado:	%:			47,26%	100,00%										
	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			71.495,30	151.273,58										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			71.495,30	151.273,58										

TRÊS BARRAS/SC
Local
sexta-feira, 30 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: HÉLDER LÉO PETTERS
CREA/CAU: 164133-3
ART/RRT: