



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	959248
-------------------	----------------	--------

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul																	
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO / CALÇADAS ÁREA DE LAZER TRÊS RIOS DO SUL																	
Logradouro	Rua Engenheiro Thomaz César Fruet																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	90,00	110.256,14	10,00	12.250,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		122.506,82
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - REGULARIZAÇÃO	0,00		100,00	21.530,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.530,74
3	DRENAGEM	0,00		100,00	102.459,47	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		102.459,47
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		60,00	176.995,30	40,00	117.996,87	0,00		0,00		0,00		0,00		294.992,17
5	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	7.911,02	0,00		0,00		7.911,02
6	FECHAMENTOS E PROTEÇÕES	0,00		0,00		15,00	50.317,80	60,00	201.271,21	25,00	83.863,00	0,00		0,00		0,00		335.452,01
7	EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		40,00	90.690,76	60,00	136.036,13	0,00		0,00		226.726,89
8	PAISAGISMO	0,00		0,00		0,00		0,00		70,00	60.273,21	30,00	25.831,38	0,00		0,00		86.104,59
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00	9.805,05	10,00	9.805,04	10,00	9.805,04	50,00	49.025,21	15,00	14.707,56	5,00	4.902,52	0,00		0,00		98.050,42
10	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		5,00	700,56	5,00	700,56	5,00	700,56	85,00	11.909,53	0,00		0,00		14.011,21
TOT. (%)		9,17		11,15		18,16		28,17		19,11		14,25						100,00
Recurso		120.061,19		146.045,93		237.818,70		368.993,85		250.235,09		186.590,58						1.309.745,34
C. Fin.																		0,00
TOT. (R\$)		120.061,19		146.045,93		237.818,70		368.993,85		250.235,09		186.590,58						1.309.745,34

Assinatura

JACKELINE VANESSA GONZAGA

null
CAU A64393-9
RRT: 14837872