



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	959763
-------------------	----------------	--------

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul																	
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO / CALÇADAS ÁREA DE LAZER - RIO DA LUZ																	
Logradouro	RUA INGRID KREUTZFELDT DUWE, ESQ. COM RUA VERENA SCHUNKE KROEGER																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	50.453,58	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50.453,58
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00	4.429,49	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.429,49
3	INFRA-ESTRUTURA	0,00		100,00	22.892,19	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22.892,19
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00		50,00	56.188,73	50,00	56.188,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		112.377,47
5	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	2.009,30	0,00		0,00		0,00		2.009,30
6	ALAMBRADO	0,00		0,00		0,00		50,00	78.648,04	50,00	78.648,04	0,00		0,00		0,00		157.296,08
7	EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		0,00		50,00	107.503,95	50,00	107.503,95	0,00		0,00		0,00		215.007,90
8	PAISAGISMO	0,00		0,00		0,00		100,00	3.571,41	0,00		0,00		0,00		0,00		3.571,41
9	MURETAS	0,00		100,00	9.616,63	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.616,63
10	PISO QUADRA FUTEBOL	0,00		0,00		100,00	26.882,85	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		26.882,85
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	20,00	9.677,87	20,00	9.677,87	20,00	9.677,87	20,00	9.677,87	20,00	9.677,87	0,00		0,00		0,00		48.389,35
12	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00		0,00		100,00	11.977,92	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.977,92
13	SERVIÇOS FINAIS/MURETA PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	1.982,67	0,00		0,00		1.982,67
TOT. (%)		9,68		14,75		15,70		29,90		29,67		0,30						100,00
Recurso		64.560,94		98.375,42		104.727,38		199.401,27		197.839,16		1.982,67						666.886,84
C. Fin.																		0,00
TOT. (R\$)		64.560,94		98.375,42		104.727,38		199.401,27		197.839,16		1.982,67						666.886,84

Assinatura

JOHNY JANSSEN
null
CAU A90416-3
RRT: A PREENCHER