



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



CRONOGRAMA GLOBAL

Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul																
Empreendimento		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA OSVALDO EHLE E ESTRADA ERICO OTO HORNBERG - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO																
Logradouro		RUA OSVALDO EHLE E ESTRADA ERICO OTO HORNBERG																
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43,00%	71.140,29	6,31%	10.447,10	6,31%	10.447,10	6,31%	10.447,10	6,31%	10.447,10	11,73%	19.411,33	6,31%	10.447,10	13,70%	22.658,86	165.445,98
2	TERRAPLENAGEM	0,00%	0,00	33,33%	161.252,97	33,33%	161.252,97	33,33%	161.252,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	483.758,91
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22,51%	373.195,58	22,24%	368.738,06	33,24%	551.222,44	11,01%	182.484,38	11,01%	182.484,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.658.124,84
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,54%	733.063,75	10,54%	733.063,75	37,79%	2.628.820,68	27,25%	1.895.756,93	13,89%	966.556,66	6.957.261,77
5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	11,29%	61.099,50	32,71%	177.034,04	21,42%	115.934,53	21,42%	115.934,53	13,16%	71.222,85	541.225,45
6	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	96.946,85	50,00%	96.946,86	193.893,71
TOTAL (%)		4,44%		5,40%		7,23%		11,48%		11,03%		27,64%		21,19%		11,57%		100,00%
TOTAL (R\$)		444.335,87		540.438,13		722.922,51		1.148.347,70		1.103.029,27		2.764.166,54		2.119.085,41		1.157.385,23		9.999.710,66
ACUMULADO (R\$)		444.335,87		984.774,00		1.707.696,51		2.856.044,21		3.959.073,48		6.723.240,02		8.842.325,43		9.999.710,66		

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Aplicada a retenção de saldo contratual de 40% conforme Ofício:003/2021

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	TOTAL
TOTAL (%)	4,44%	5,40%	7,23%	11,48%	11,03%	20,41%	0,00%	40,00%	100,00%
TOTAL (R\$)	444.335,87	540.438,13	722.922,51	1.148.347,70	1.103.029,27	2.040.752,92	0,00	3.999.884,26	9.999.710,66

Assinatura

MARCELO GUMBOSKI
Engenheiro(a) Civil
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER

Data 27/10/2025