



CRONOGRAMA GLOBAL										No.do contrato				Contrato não vinculado!					
Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul																	
Empreendimento		OBRA DE ARTE ESPECIAL PONTE PÊNSIL EMILIO MEIER // PONTE PÊNSIL PEDRO PICCOLI																	
Logradouro		RUA ROSANGELA WINTER / JOÃO JANUÁRIO AYROSO // RUA ANGELO RUBINI / JOÃO JANUÁRIO AYROSO																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE PÊNSIL EMILIO MEIER																		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	70,00	23.828,96	25,00	8.510,34	0,00		5,00	1.702,07	0,00		0,00		0,00		0,00		34.041,37	
1.2	INFRA-ESTRUTURA	25,00	13.509,99	75,00	40.529,99	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		54.039,98	
1.3	PÓRTICOS - ESTRUTURA METÁLICA	0,00		0,00		100,00	117.453,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		117.453,74	
1.4	CABOS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		100,00	51.985,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		51.985,74	
1.5	TABULEIRO - MADEIRA	0,00		0,00		0,00		100,00	59.226,44	0,00		0,00		0,00		0,00		59.226,44	
1.6	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		0,00		100,00	12.586,17	0,00		0,00		0,00		0,00		12.586,17	
2	OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE PÊNSIL PEDRO PICCOLI																		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00		0,00		70,00	24.022,01	25,00	8.579,29	0,00		5,00	1.715,86	0,00		0,00		34.317,16	
2.2	INFRA-ESTRUTURA	0,00		0,00		25,00	13.509,99	75,00	40.529,99	0,00		0,00		0,00		0,00		54.039,98	
2.3	PÓRTICOS - ESTRUTURA METÁLICA	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	117.453,74	0,00		0,00		0,00		117.453,74	
2.4	CABOS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	51.985,74	0,00		0,00		0,00		51.985,74	
2.5	TABULEIRO - MADEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	59.276,03	0,00		0,00		59.276,03	
2.6	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	12.651,51	0,00		0,00		12.651,51	
TOT. (%)		5,67		7,44		31,40		18,61		25,71		11,17						100,00	
Recurso																		0,00	
C. Fin.		37.338,95		49.040,33		206.971,48		122.623,96		169.439,48		73.643,40						659.057,60	
TOT. (R\$)		37.338,95		49.040,33		206.971,48		122.623,96		169.439,48		73.643,40						659.057,60	

Assinatura

ARIANO JOSÉ TOASSI
Engenheiro(a) Civil
CREA 046737-2
ART: A PREENCHER

Data 2025-03-28