



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



CRONOGRAMA GLOBAL										
Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul								
Empreendimento		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ORÇAMENTOS ESTIMATIVO - RUA CARLOS FREDERICO RAMTHUN (CAPEAMENTO) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.								
Logradouro		RUA CARLOS FREDERICO RAMTHUN								
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23,25%	10.456,27	18,29%	8.227,50	18,18%	8.176,34	40,27%	18.112,54	44.972,65
2	TERRAPLENAGEM	0,00%	0,00	50,00%	34.121,54	50,00%	34.121,53	0,00%	0,00	68.243,07
3	DRENAGEM PLUVIAL	70,70%	276.158,69	25,31%	98.857,10	3,99%	15.573,67	0,00%	0,00	390.589,46
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00%	0,00	11,99%	205.920,88	50,00%	858.626,69	38,01%	652.705,80	1.717.253,37
5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00	18,71%	9.801,45	26,03%	13.633,98	55,26%	28.946,52	52.381,95
6	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	36.398,37	36.398,37
TOTAL (%)		12,41%		15,45%		40,27%		31,87%		100,00%
TOTAL (R\$)		286.614,96		356.928,47		930.132,21		736.163,23		2.309.838,87
ACUMULADO (R\$)		286.614,96		643.543,43		1.573.675,64		2.309.838,87		
CRONOGRAMA FINANCEIRO										
Aplicada a retenção de saldo contratual de 40% conforme Ofício:003/2021										
		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		TOTAL
TOTAL (%)		12,41%		15,45%		32,14%		40,00%		100,00%
TOTAL (R\$)		286.614,96		356.928,47		742.359,89		923.935,55		2.309.838,87

Assinatura

Assinatura

Assinatura

ANDREA BARBOSA DA SILVA
Arquiteto(a) e Urbanista
CAU A40333-4
RRT: A PREENCHER

MARCELO GUMBOSKI
Engenheiro(a) Civil
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER

IVAN ANDREIAS WOLTER
Engenheiro(a) Civil
CREA 058719-9
ART: A PREENCHER

Data 2026-02-16