



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul																	
Empreendimento	MEMORIAL DOS 150 ANOS (PASSARELA DE PEDESTRES E PRAÇA)																	
Logradouro	Ligação entre a Rua Hugo Braun e Rua Max Wilhelm, próx. Ponte Abdon Batista																	
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS E DESPESAS INICIAIS	50,00	147.993,35	10,00	29.598,67	8,00	23.678,94	8,00	23.678,94	8,00	23.678,94	8,00	23.678,94	8,00	23.678,94	0,00		295.986,72
2	REMOÇÕES   DEMOLIÇÕES   LIMPEZA   TERRAPLENAGEM	65,00	135.207,42	35,00	72.804,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		208.011,42
3	ESTRUTURA (INFRA, MESO E SUPRA)	0,00		40,00	452.139,29	25,00	282.587,06	20,00	226.069,64	15,00	169.552,23	0,00		0,00		0,00		1.130.348,22
4	METÁLICA	0,00		0,00		10,00	309.729,67	20,00	619.459,33	40,00	1.238.918,67	30,00	929.189,00	0,00		0,00		3.097.296,67
5	REVESTIMENTOS   OUTROS PARA PASSARELA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		85,00	203.408,26	15,00	35.895,57	0,00		239.303,83
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		10,00	41.697,31	30,00	125.091,95	60,00	250.183,89	0,00		416.973,15
7	HIDROSANITÁRIO / REDE DE DRENAGEM / ESGOTO	0,00		0,00		0,00		0,00		60,00	16.404,67	40,00	10.936,45	0,00		0,00		27.341,12
8	OUTROS SERVIÇOS E ESTRUTURAS	0,00		15,00	11.930,88	20,00	15.907,83	20,00	15.907,83	30,00	23.861,75	15,00	11.930,87	0,00		0,00		79.539,16
9	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ? PAISAGISMO	0,00		0,00		25,00	292.126,48	30,00	350.551,77	20,00	233.701,18	15,00	175.275,89	10,00	116.850,59	0,00		1.168.505,91
10	SERVIÇOS GERAIS, FINAIS E COMPLEMENTARES	0,00		5,00	5.436,90	5,00	5.436,90	5,00	5.436,90	10,00	10.873,81	15,00	16.310,71	60,00	65.242,84	0,00		108.738,06
TOT. (%)		4,18		8,45		13,73		18,33		25,97		22,09		7,26				100,00
Recurso																		
C. Fin.		283.200,77		571.909,74		929.466,88		1.241.104,41		1.758.688,56		1.495.822,07		491.851,83				6.772.044,26
C. Fis.																		
TOT. (R\$)		283.200,77		571.909,74		929.466,88		1.241.104,41		1.758.688,56		1.495.822,07		491.851,83				6.772.044,26

Assinatura

VICTOR MANUEL SOARES DE AZEVEDO  
Engenheiro(a) Civil  
CREA 140952-0  
ART: A PREENCHER