



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



CRONOGRAMA FÍSICO										
Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul								
Empreendimento		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA 502 - BERTHA WEEGE - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.								
Logradouro		RUA BERTHA WEEGE								
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	38,08%	10.601,65	20,64%	5.747,48	20,64%	5.747,48	20,64%	5.747,48	27.844,09
2	TERRAPLENAGEM	50,00%	2.600,79	50,00%	2.600,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5.201,57
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40,41%	196.494,27	49,16%	239.011,40	10,43%	50.699,19	0,00%	0,00	486.204,86
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00	14,61%	472.273,83	50,00%	1.616.717,44	35,39%	1.144.443,61	3.233.434,88
5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00	80,30%	161.230,39	11,10%	22.283,68	8,60%	17.268,36	200.782,43
6	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	77.043,72	77.043,72
TOTAL (%)		5,20%		21,85%		42,07%		30,88%		100,00%
TOTAL (R\$)		209.696,71		880.863,88		1.695.447,79		1.244.503,17		4.030.511,55
ACUMULADO (R\$)		209.696,71		1.090.560,59		2.786.008,38		4.030.511,55		

Assinatura

Assinatura

MARCELO GUMBOSKI
Engenheiro(a) Civil
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER

IVAN ANDREIAS WOLTER
Engenheiro(a) Civil
CREA 058719-9
ART: A PREENCHER

Data 2026-04-17



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



CRONOGRAMA FINANCEIRO										
Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul								
Empreendimento		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA 502 - BERTHA WEEGE - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.								
Logradouro		RUA BERTHA WEEGE								
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	38,08%	10.601,65	20,64%	5.747,48	0,00%	0,00	41,28%	11.494,96	27.844,09
2	TERRAPLENAGEM	50,00%	2.600,79	50,00%	2.600,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5.201,57
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40,41%	196.494,27	49,16%	239.011,40	0,00%	0,00	10,43%	50.699,19	486.204,86
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00	14,61%	472.273,83	41,06%	1.327.717,44	44,33%	1.433.443,61	3.233.434,88
5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00	80,30%	161.230,39	0,00%	0,00	19,70%	39.552,04	200.782,43
6	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	77.043,72	77.043,72
TOTAL (%)		5,20%		21,85%		32,94%		40,00%		100,00%
TOTAL (R\$)		209.696,71		880.863,88		1.327.717,44		1.612.233,52		4.030.511,55
ACUMULADO (R\$)		209.696,71		1.090.560,59		2.418.278,03		4.030.511,55		

Obs.: Parcela Final de desembolso de 40% em relação ao total da obra, por determinação do Ofício nº 03/2021 – SEMAD, da Secretaria Municipal de Administração.

Assinatura

Assinatura

MARCELO GUMBOSKI
Engenheiro(a) Civil
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER

IVAN ANDREIAS WOLTER
Engenheiro(a) Civil
CREA 058719-9
ART: A PREENCHER

Data 2026-04-17