



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul																									
Empreendimento		PONTE EM CONCRETO PONTE SOBRE O RIO ITAPOCUZINHO (SCHROEDER)																									
Logradouro		Rua Manoel Francisco da Costa																									
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	42,98%	274.899,03	25,49%	163.038,96	14,14%	90.416,46	1,93%	12.359,46	1,93%	12.359,46	1,93%	12.359,46	1,93%	12.359,46	1,93%	12.359,46	1,93%	12.359,46	1,93%	12.359,46	1,93%	12.359,46	1,93%	12.359,46	639.589,59	
2	SONDAGEM E PONTE PROVISÓRIA																										
2.1	SONDAGEM	100,00%	78.077,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	78.077,24	
2.2	PONTE PROVISÓRIA	100,00%	70.308,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	70.308,60	
3	PROJETO EXECUTIVO	0,00%	0,00	100,00%	416.928,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	416.928,40	
4	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDROSANITÁRIA	100,00%	41.130,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	41.130,33	
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,48%	3.108,21	0,00%	0,00	0,14%	934,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	99,38%	644.717,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	648.760,64	
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																										
6.1	PESSOAL	8,33%	68.343,88	8,33%	68.343,88	8,33%	68.343,88	8,33%	68.343,88	8,33%	68.343,88	8,33%	68.343,88	8,33%	68.343,88	8,33%	68.343,88	8,33%	68.343,88	8,33%	68.343,88	8,33%	68.343,88	8,33%	68.343,88	820.126,56	
6.2	MATERIAL DE CONSUMO	8,33%	2.400,49	8,33%	2.400,49	8,33%	2.400,49	8,33%	2.400,49	8,33%	2.400,49	8,33%	2.400,49	8,33%	2.400,49	8,33%	2.400,49	8,33%	2.400,49	8,33%	2.400,49	8,33%	2.400,49	8,33%	2.400,49	28.805,88	
7	INFRAESTRUTURA																										
7.1	ESTACAS RAIZ	49,91%	1.080.571,08	50,09%	1.084.309,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2.164.880,12	
7.2	BLOCOS	0,00%	0,00	50,00%	222.243,07	50,00%	222.243,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	444.486,15	
7.3	PÓRTICOS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	48,18%	633.793,77	48,18%	633.793,77	0,00%	0,00	3,63%	47.749,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.315.336,71	
8	SUPERESTRUTURA																										
8.1	BERÇOS DE APOIO, FRETAGENS E CUNHAS DE NIVELAMENTO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	56.703,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	56.703,65	
8.2	LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS DE 28,00 M - 40 UNID.	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,71%	377.167,92	9,71%	377.167,92	12,64%	491.050,59	12,64%	491.050,59	18,91%	734.685,79	18,20%	707.232,20	18,20%	707.232,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	3.885.587,21
8.3	PRÉ-LAJES	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	19,15%	110.263,84	19,15%	110.263,84	19,15%	110.263,84	19,15%	110.263,84	19,15%	110.263,84	4,27%	24.603,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	575.923,04	
8.4	LAJES	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	965.009,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	965.009,72	
9	BARREIRA NEW JERSEY, GUARDA CORPO E PLACA DE TRANSIÇÃO																										
9.1	PLACA DE TRANSIÇÃO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	102.987,76	0,00%	0,00	102.987,76	
9.2	BARREIRA NEW JERSEY	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	217.238,00	0,00%	0,00	217.238,00	
9.3	GUARDA-CORPO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	425.892,26	425.892,26	
10	ILUMINAÇÃO																										
10.1	INFRAESTRUTURA	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	94,02%	4.755,24	5,98%	302,29	5.057,53	
10.2	GERAL	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	92.704,28	92.704,28	
11	ACABAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,27%	7.546,70	41,45%	49.885,53	52,27%	62.904,68	120.336,91	
TOTAL (%)		12,34%		14,92%		5,81%		9,18%		10,05%		5,65%		12,36%		6,87%		6,21%		8,05%		3,49%		5,07%		100,00%	
TOTAL (R\$)		1.618.838,86		1.957.263,84		761.506,47		1.204.329,36		1.318.212,03		741.121,91		1.620.520,42		900.599,87		814.939,87		1.055.660,25		457.970,36		664.907,34		13.115.870,58	
ACUMULADO (R\$)		1.618.838,86		3.576.102,70		4.337.609,17		5.541.938,53		6.860.150,56		7.601.272,47		9.221.792,89		10.122.392,76		10.937.332,63		11.992.992,88		12.450.963,24		13.115.870,58			

Assinatura

MARCELO GUMBOSKI
Engenheiro(a) Civil
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER