

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEDEV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra



EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUAS CONSOLIDADAS - LOTE 01 - RUA 184 - BERNARDO DORNBUSCH; RUA 415 - JORGE DALSOQUIO; RUA 412 - MAX WILHELM E RUA 150 - FRITZ BARTEL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO), DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.	MUNICÍPIO Município de Jaraguá do Sul Ruas Bernardo Dornbusch, Jorge Dalsoquio, Max Wilhelm e Fritz Bartel	PRAZO TOTAL 5 meses DATA 29/07/2026	TOTAL ATÉ O PERÍODO R\$ 10.327.456,60
---	--	--	--

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5				Total
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA 0412 - MAX WILHELM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO), DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.707,87 78,78%	1.268,21 21,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.976,08
1.2	TERRAPLENAGEM	33.547,98 50,00%	33.547,97 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67.095,95
1.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	60.582,63 50,00%	60.582,63 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	121.165,26
1.4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	1.575.449,80 50,00%	1.575.449,80 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.150.899,60
1.5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	4.939,20 21,09%	18.485,22 78,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23.424,42
1.6	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	120.227,17 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	120.227,17
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA 150 - FRITZ BARTEL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO), DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	2.257,70 64,03%	1.268,21 35,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.525,91
2.2	TERRAPLENAGEM	0,00%	12.850,01 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12.850,01
2.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	18.766,92 50,00%	18.766,92 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37.533,84
2.4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	390.742,87 50,00%	390.742,87 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	781.485,74
2.5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	1.481,76 22,50%	5.103,87 77,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.585,63
2.6	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	12.370,96 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12.370,96
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA 184 - BERNARDO DORNBUSCH - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO), DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.501,84 40,56%	6.411,40 14,86%	6.411,40 14,86%	6.411,40 14,86%	6.411,40 14,86%	0,00%	0,00%	0,00%	43.147,44
3.2	TERRAPLENAGEM	0,00%	55.800,01 50,00%	55.800,01 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	111.600,02
3.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	103.106,20 50,00%	103.106,19 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	206.212,39
3.4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00%	2.562.171,10 50,00%	2.562.171,10 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.124.342,20
3.5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	15.271,44 39,58%	23.315,75 60,42%	0,00%	0,00%	0,00%	38.587,19
3.6	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78.647,07 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78.647,07
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA 415 - JORGE DALSOQUIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO), DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	376,95 12,94%	0,00%	0,00%	1.268,21 43,53%	1.268,21 43,53%	0,00%	0,00%	0,00%	2.913,37
4.2	TERRAPLENAGEM	0,00%	0,00%	3.612,70 50,00%	3.612,69 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.225,39
4.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	0,00%	3.919,21 50,00%	3.919,21 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.838,42
4.4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	175.802,00 50,00%	175.802,00 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	351.604,00
4.5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	1.347,48 45,23%	1.631,53 54,77%	0,00%	0,00%	0,00%	2.979,01
4.6	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.219,53 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.219,53
TOT. (%)		1,13	21,89	45,78	28,33	2,87				100,00
TOT. (R\$)		116.717,27	2.260.783,72	4.727.669,37	2.925.990,75	296.295,49				10.327.456,60

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEgov

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra



C. FIN. (R\$)	116.717,27	2.260.783,72	4.727.669,37	2.925.990,75	296.295,49				10.327.456,60
C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R\$)									
C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R\$)									
RECURSO									
RETENÇÃO	Aplicada a retenção de saldo contratual de 40% conforme Ofício:003/2021								
TOT. (%)	1,13	21,89	36,98		40,00				100,00
TOT. (R\$)	116.717,27	2.260.783,72	3.818.972,97		4.427.278,13				10.327.456,60



Documento assinado digitalmente
ANDREA BARBOSA DA SILVA
Data: 29/07/2026 09:21:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREA BARBOSA DA SILVA
Arquiteto(a) e Urbanista
CAU A40333-4
RRT: A PREENCHER



Documento assinado digitalmente
MARCELO GUMBOSKI
Data: 07/08/2026 10:37:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCELO GUMBOSKI
Engenheiro(a) Civil
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER