

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra



EMPREENDIMENTO PONTE EM CONCRETO - CONSTRUÇÃO DE PONTE (KIT PONTE PRÉ-MOLDADO) SOBRE O RIBEIRÃO RIO MOLHA, LIGANDO AS RUAS 202 - ISIDORO PEDRI E 131 - ADOLF PUTJER.	MUNICÍPIO Município de Jaraguá do Sul RUA 202 - ISIDORO PEDRI	PRAZO TOTAL 5 meses DATA 19/08/2026	TOTAL ATÉ O PERÍODO R\$ 1.204.776,60
--	--	--	--

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5				Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.072,83 38,51%	4.908,88 11,76%	6.381,38 15,29%	4.908,88 11,76%	9.459,62 22,67%	0,00%	0,00%	0,00%	41.731,59
2	TERRAPLENAGEM	5.126,30 49,93%	0,00%	5.140,16 50,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10.266,46
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	27.783,73 54,77%	18.426,93 36,32%	4.519,26 8,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50.729,92
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00%	57.509,35 25,39%	57.509,35 25,39%	111.467,95 49,22%	0,00%	0,00%	0,00%	226.486,65
5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
5.1	KIT PONTE PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO	0,00%	13.946,83 2,01%	642.592,44 92,69%	30.252,90 4,36%	6.493,49 0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	693.285,66
5.2	OBRAS COMPLEMENTARES	68.901,03 38,89%	7.566,08 4,27%	21.804,19 12,31%	49.547,84 27,97%	29.338,86 16,56%	0,00%	0,00%	0,00%	177.158,00
6	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.118,32 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.118,32
TOT. (%)		7,48	4,50	62,41	12,18	13,44				100,00
TOT. (R\$)		90.100,16	54.205,52	751.854,45	146.738,23	161.878,24				1.204.776,60
C. FIN. (R\$)		90.100,16	54.205,52	751.854,45	146.738,23	161.878,24				1.204.776,60
C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R\$)										
C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R\$)										
RECURSO										



Documento assinado digitalmente
MARCELO GUMBOSKI
Data: 25/08/2026 09:50:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCELO GUMBOSKI
Engenheiro(a) Civil
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER



Documento assinado digitalmente
ANDREA BARBOSA DA SILVA
Data: 25/08/2026 13:24:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREA BARBOSA DA SILVA
Arquiteto(a) e Urbanista
CAU A40333-4
RRT: A PREENCHER