



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul																		
Empreendimento	PASSEIOS / CALÇADAS BRAÇO DO RIBEIRÃO CAVALO																		
Logradouro	Rua Leodato Jose Garcia																		
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	46.629,67	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		46.629,67	
2	QUADRA DE CONCRETO, FUTSAL E BASQUETE	0,00		50,00	169.910,46	50,00	169.910,46	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		339.820,92	
3	QUADRA DE VOLEI DE CONCRETO	0,00		50,00	79.998,81	50,00	79.998,82	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		159.997,63	
4	PLAYGROUND	0,00		0,00		50,00	31.462,93	50,00	31.462,93	0,00		0,00		0,00		0,00		62.925,86	
5	MURO DE DIVISA	60,00	15.396,10	40,00	10.264,06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25.660,16	
6	PINTURA DE TRECHO DE MURO (LATERAL DO PLAYGROUND)-CONFORME DETALHE EM PROJETO	0,00		0,00		0,00		100,00	4.996,52	0,00		0,00		0,00		0,00		4.996,52	
7	CALÇADAS E MEIO FIO	0,00		0,00		50,00	22.903,98	50,00	22.903,98	0,00		0,00		0,00		0,00		45.807,96	
8	ELÉTRICA	0,00		50,00	25.386,05	50,00	25.386,06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50.772,11	
9	PAISAGISMO	0,00		0,00		100,00	18.109,26	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.109,26	
10	MOBILIÁRIO URBANO	0,00		0,00		0,00		100,00	12.991,80	0,00		0,00		0,00		0,00		12.991,80	
11	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		0,00		100,00	7.538,76	0,00		0,00		0,00		0,00		7.538,76	
TOT. (%)		8,00		36,83		44,86		10,31										100,00	
Recurso																			
C. Fin.		62.025,77		285.559,38		347.771,51		79.893,99										775.250,65	
C. Fis.																			
TOT. (R\$)		62.025,77		285.559,38		347.771,51		79.893,99										775.250,65	