



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SPDU - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Guaramirim																	
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 245 - JOÃO MELCHIORETTO																	
Logradouro	Rua João Melchiorretto																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	2.026,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.026,32
2	TERRAPLANAGEM	100,00	3.895,88	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.895,88
3	DRENAGEM PLUVIAL	50,00	39.575,35	50,00	39.575,36	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		79.150,71
4	PAVIMENTAÇÃO																	
4.1	EXECUÇÃO DE SUB-BASE E=15CM	0,00		100,00	32.353,37	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.353,37
4.2	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA E=15CM	0,00		50,00	11.621,51	50,00	11.621,51	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23.243,02
4.3	EXECUÇÃO DE CAMADA DE LIGAÇÃO	0,00		0,00		50,00	6.445,06	50,00	6.445,07	0,00		0,00		0,00		0,00		12.890,13
4.4	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO	0,00		0,00		0,00		75,00	56.544,99	25,00	18.848,33	0,00		0,00		0,00		75.393,32
5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	18.720,80	0,00		0,00		0,00		18.720,80
6	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	6.521,06	0,00		0,00		0,00		6.521,06
TOT. (%)		17,90		32,87		7,11		24,78		17,35								100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		45.497,55		83.550,24		18.066,57		62.990,06		44.090,19								254.194,61
TOT. (R\$)		45.497,55		83.550,24		18.066,57		62.990,06		44.090,19								254.194,61