



AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MAMAE GANSA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		PERÍODO							
			Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.490,96	39.490,96	100%	0,00		0,00		0,00	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDações	7.314,76	7.314,76	100%	0,00		0,00		0,00	
3	FUNDações e ESTRUTURA DO MURO	59.364,60	0,00		29.682,30	50%	29.682,30	50%	0,00	
4	SUPRAESTRUTURA	88.416,20	0,00		0,00		44.208,10	50%	44.208,10	50%
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	36.445,31	0,00		0,00		0,00		7.289,06	20%
6	ESQUADRIAS	20.834,56	0,00		0,00		0,00		0,00	
7	COBERTURA E PROTEÇÕES	65.439,02	0,00		0,00		0,00		26.175,61	40%
8	REVESTIMENTOS E PINTURA	86.992,10	0,00		0,00		0,00		0,00	
9	PAVIMENTAÇÕES	66.065,59	0,00		0,00		0,00		0,00	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e LOGICA	20.370,49	0,00		2.037,05	10%	0,00		2.037,05	10%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS	28.396,60	0,00		2.839,66	10%	0,00		0,00	
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.569,94	0,00		156,99	10%	0,00		0,00	
13	LOUÇAS E METAIS	2.795,66	0,00		0,00		0,00		0,00	
14	SISTEMA PREVENTIVO, COMPLEMENTARES E LIMPEZA	73.342,11	0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)			46.805,72	7,84	34.716,00	5,82	73.890,40	12,38	79.709,82	13,36
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			46.805,72	7,84	81.521,72	13,66	155.412,12	26,04	235.121,94	39,39
DATA DO ORÇAMENTO: Ref. Preços: SINAPI 05/2025			NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:							
			Ana Beatriz Schier Arquiteta e Urbanista CAU A 32157-5 Kenia Zimmermann Engenheira Civil CREA/SC 099440-0							



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: GUARAMIRIM

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MAMAE GANSA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO									
			Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.490,96	0,00		0,00		0,00		0,00	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	7.314,76	0,00		0,00		0,00		0,00	
3	FUNDAÇÕES e ESTRUTURA DO MURO	59.364,60	0,00		0,00		0,00		0,00	
4	SUPRAESTRUTURA	88.416,20	0,00		0,00		0,00		0,00	
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	36.445,31	29.156,25	80%	0,00		0,00		0,00	
6	ESQUADRIAS	20.834,56	0,00		0,00		0,00		6.250,37	30%
7	COBERTURA E PROTEÇÕES	65.439,02	19.631,71	30%	19.631,71	30%	0,00		0,00	
8	REVESTIMENTOS E PINTURA	86.992,10	43.496,05	50%	26.097,63	30%	17.398,42	20%	0,00	
9	PAVIMENTAÇÕES	66.065,59	19.819,68	30%	19.819,68	30%	26.426,24	40%	0,00	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e LOGICA	20.370,49	0,00		6.111,15	30%	6.111,15	30%	4.074,10	20%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS	28.396,60	0,00		0,00		14.198,30	50%	11.358,64	40%
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.569,94	0,00		0,00		627,98	40%	784,97	50%
13	LOUÇAS E METAIS	2.795,66	0,00		0,00		0,00		0,00	
14	SISTEMA PREVENTIVO, COMPLEMENTARES E LIMPEZA	73.342,11	0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)			112.103,68	18,78	71.660,16	12,01	64.762,08	10,85	22.468,07	3,76
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			347.225,62	58,18	418.885,78	70,18	483.647,86	81,04	506.115,93	84,80
DATA DO ORÇAMENTO:		Ref. Preços: SINAPI 05/2025								



AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MAMAE GANSA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO								TOTAL		
			Mês 09		Mês 10		Mês 11				
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.490,96	0,00		0,00		0,00		39.490,96	100%	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	7.314,76	0,00		0,00		0,00		7.314,76	100%	
3	FUNDAÇÕES e ESTRUTURA DO MURO	59.364,60	0,00		0,00		0,00		59.364,60	100%	
4	SUPRAESTRUTURA	88.416,20	0,00		0,00		0,00		88.416,20	100%	
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	36.445,31	0,00		0,00		0,00		36.445,31	100%	
6	ESQUADRIAS	20.834,56	8.333,82	40%	6.250,37	30%	0,00		20.834,56	100%	
7	COBERTURA E PROTEÇÕES	65.439,02	0,00		0,00		0,00		65.439,02	100%	
8	REVESTIMENTOS E PINTURA	86.992,10	0,00		0,00		0,00		86.992,10	100%	
9	PAVIMENTAÇÕES	66.065,59	0,00		0,00		0,00		66.065,59	100%	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e LOGICA	20.370,49	0,00		0,00		0,00		20.370,49	100%	
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS	28.396,60	0,00		0,00		0,00		28.396,60	100%	
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.569,94	0,00		0,00		0,00		1.569,94	100%	
13	LOUÇAS E METAIS	2.795,66	1.397,83	50%	1.397,83	50%	0,00		2.795,66	100%	
14	SISTEMA PREVENTIVO, COMPLEMENTARES E LIMPEZA	73.342,11	29.336,84	40%	22.002,63	30%	22.002,63	30%	73.342,11	100%	
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)			39.068,50	6,55	29.650,83	4,97	22.002,63	3,69	596.837,90	100,00	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			545.184,43	91,35	574.835,26	96,31	596.837,90	100,00			
DATA DO ORÇAMENTO:		Ref. Preços: SINAPI 05/2025									