



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: GUARAMIRIM

### AMPLIAÇÃO EMEF HEITOR

| ITEM                     | DISCRIMINAÇÃO                        |                             | PERÍODO                             |       |           |       |            |       |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|
|                          |                                      |                             | Mês 01                              |       | Mês 02    |       | Mês 03     |       |
|                          |                                      |                             | R\$                                 | %     | R\$       | %     | R\$        | %     |
| 1                        | SERVIÇOS PRELIMINARES                | 32.971,31                   | 32.971,31                           | 100%  | 0,00      |       | 0,00       |       |
| 2                        | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 2.277,45                    | 2.277,45                            | 100%  | 0,00      |       | 0,00       |       |
| 3                        | FUNDAÇÕES                            | 8.649,92                    | 8.649,92                            | 100%  | 0,00      |       | 0,00       |       |
| 4                        | SUPRAESTRUTURA                       | 36.958,42                   | 0,00                                |       | 18.479,21 | 50%   | 18.479,21  | 50%   |
| 5                        | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL         | 11.691,72                   | 0,00                                |       | 9.353,37  | 80%   | 0,00       |       |
| 6                        | ESQUADRIAS                           | 5.776,16                    | 0,00                                |       | 0,00      |       | 0,00       |       |
| 7                        | COBERTURA E PROTEÇÕES                | 24.488,49                   | 0,00                                |       | 0,00      |       | 14.693,10  | 60%   |
| 8                        | REVESTIMENTOS E PINTURA              | 23.390,20                   | 0,00                                |       | 0,00      |       | 0,00       |       |
| 9                        | PAVIMENTAÇÕES                        | 22.822,33                   | 0,00                                |       | 0,00      |       | 4.564,47   | 20%   |
| 10                       | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e LÓGICA       | 20.988,15                   | 0,00                                |       | 2.098,82  | 10%   | 0,00       |       |
| 11                       | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS   | 3.002,28                    | 0,00                                |       | 300,23    | 10%   | 0,00       |       |
| 12                       | SISTEMA PREVENTIVO, COMPLEMENTARES E | 19.668,78                   | 0,00                                |       | 0,00      |       | 0,00       |       |
| TOTAL NO MÊS (SIMPLES)   |                                      |                             | 43.898,69                           | 20,64 | 30.231,63 | 14,21 | 37.736,77  | 17,74 |
| TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |                                      |                             | 43.898,69                           | 20,64 | 74.130,32 | 34,85 | 111.867,09 | 52,60 |
| DATA DO ORÇAMENTO:       |                                      | Ref. Preços: SINAPI 04/2026 | NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: |       |           |       |            |       |
|                          |                                      |                             | Ana Beatriz Schier                  |       |           |       |            |       |
|                          |                                      |                             | Arquiteta e Urbanista CAU A 32157-5 |       |           |       |            |       |





### AMPLIAÇÃO EMEF HEITOR

| ITEM                     | DISCRIMINAÇÃO                        |           | PERÍODO    |       |               |       |                |        | TOTAL      |      |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-------|---------------|-------|----------------|--------|------------|------|
|                          |                                      |           | Mês 04     |       | Mês 05        |       | Mês 06         |        |            |      |
|                          |                                      |           | R\$        | %     | R\$           | %     | R\$            | %      | R\$        | %    |
| 1                        | SERVIÇOS PRELIMINARES                | 32.971,31 | 0,00       |       | 0,00          |       | 0,00           |        | 32.971,31  | 100% |
| 2                        | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 2.277,45  | 0,00       |       | 0,00          |       | 0,00           |        | 2.277,45   | 100% |
| 3                        | FUNDAÇÕES                            | 8.649,92  | 0,00       |       | 0,00          |       | 0,00           |        | 8.649,92   | 100% |
| 4                        | SUPRAESTRUTURA                       | 36.958,42 | 0,00       |       | 0,00          |       | 0,00           |        | 36.958,42  | 100% |
| 5                        | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL         | 11.691,72 | 2.338,34   | 20%   | 0,00          |       | 0,00           |        | 11.691,72  | 100% |
| 6                        | ESQUADRIAS                           | 5.776,16  | 0,00       |       | 5.776,16 100% |       | 0,00           |        | 5.776,16   | 100% |
| 7                        | COBERTURA E PROTEÇÕES                | 24.488,49 | 9.795,40   | 40%   | 0,00          |       | 0,00           |        | 24.488,49  | 100% |
| 8                        | REVESTIMENTOS E PINTURA              | 23.390,20 | 0,00       |       | 11.695,10 50% |       | 11.695,10 50%  |        | 23.390,20  | 100% |
| 9                        | PAVIMENTAÇÕES                        | 22.822,33 | 18.257,86  | 80%   | 0,00          |       | 0,00           |        | 22.822,33  | 100% |
| 10                       | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e LOGICA       | 20.988,15 | 2.098,82   | 10%   | 8.395,26 40%  |       | 8.395,26 40%   |        | 20.988,15  | 100% |
| 11                       | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS   | 3.002,28  | 0,00       |       | 2.702,05 90%  |       | 0,00           |        | 3.002,28   | 100% |
| 12                       | SISTEMA PREVENTIVO, COMPLEMENTARES E | 19.668,78 | 0,00       |       | 0,00          |       | 19.668,78 100% |        | 19.668,78  | 100% |
|                          |                                      |           |            |       |               |       |                |        |            |      |
| TOTAL NO MÊS (SIMPLES)   |                                      |           | 32.490,42  | 15,28 | 28.568,58     | 13,43 | 39.759,15      | 18,69  | 212.685,23 | 100% |
| TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |                                      |           | 144.357,51 | 67,87 | 172.926,09    | 81,31 | 212.685,24     | 100,00 |            |      |

DATA DO ORÇAMENTO:

Ref. Preços: SINAPI 04/2026

ANA BEATRIZ

SCHIER:98658409953

Assinado de forma digital por ANA

BEATRIZ SCHIER:98658409953

Dados: 2026.10.13 09:43:06 -03'00'

Assinado digitalmente por:  
ANTONIO ALEXANDRE DE  
AZEVEDO

\*\*\*573.209\*\*



15/10/2026 15:10:24