



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MOBILIDADE E URBANISMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação Asfáltica do Acesso ao Aeroporto – Rua SD 876

Prazo Total: 90 dias

Regime: Empreitada por Preço Global

Valor total da Obra: R\$ 1.206.241,68

Item	Serviço	% Total	Valor Total (R\$)	% Mês 1	Valor Mês 1 (R\$)	% Mês 2	Valor Mês 2 (R\$)	% Mês 3	Valor Mês 3 (R\$)
1	Administração local da obra	10,9%	131.539,77	33%	43.427,13	33%	43.427,13	34%	44.685,51
2	Regularização e compactação do subleito	0,9%	10.808,00	100%	10.808,00	—	—	—	—
3	Regula de sub-base (15 cm)	13,4%	161.548,80	50%	80.774,40	50%	80.774,40	—	—
4	Transporte da sub-base	1,9%	22.329,22	50%	11.164,61	50%	11.164,61	—	—
5	Base em brita graduada	21,7%	261.744,00	—	—	100%	261.744,00	—	—





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MOBILIDADE E URBANISMO

6	Transporte de brita graduada	2,1%	24.810,24	—	—	100%	24.810,24	—	—
7	Imprimação asfáltica	2,7%	33.084,24	—	—	100%	33.084,24	—	—
8	Pintura de ligação	1,3%	15.633,35	—	—	100%	15.633,35	—	—
9	Revestimento asfáltico em CBUQ	44,7%	539.691,32	—	—	—	—	100%	539.691,32
10	Sinalização horizontal e vertical	1,4%	16.842,36	—	—	—	—	100%	16.842,36
11	Controle tecnológico	0,3%	3.843,94	40%	1.537,58	40%	1.537,58	20%	768,78
12	Limpeza final e desmobilização	0,6%	7.566,44	—	—	—	—	100%	7.566,44
—	TOTAL DO MÊS	100%	1.206.241,68	12,25%	147.711,72	39,15%	472.175,55	48,60%	586.354,41
—	ACUMULADO	—	—	12,25%	147.711,72	51,40%	619.887,27	100%	1.206.241,68

