



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM**  
AMVALI - Associação dos Municípios do Vale do Itapocu



<b>CRONOGRAMA GLOBAL</b>	<b>Prazo : 6 meses</b>
--------------------------	------------------------

Agente promotor /		Município de Guaramirim												
Empreendimento		Estrada Boa Rural - Rua Eugênio Devegili + Estrada Vicente Bernardes												
Logradouro		Rua Eugênio Devegili e Estrada Vicente Bernardes												
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	48.245,17	15,00%	28.947,10	15,00%	28.947,10	15,00%	28.947,10	15,00%	28.947,10	15,00%	28.947,10	R\$ 192.980,69
2	TERRAPLENAGEM	10,00%	407.470,00	25,00%	1.018.674,99	25,00%	1.018.674,99	20,00%	814.939,99	10,00%	407.470,00	10,00%	407.470,00	R\$ 4.074.699,97
3	DRENAGEM PLUVIAL	20,00%	100.497,78	20,00%	100.497,78	20,00%	100.497,78	20,00%	100.497,78	10,00%	50.248,89	10,00%	50.248,89	R\$ 502.488,91
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	1.191.142,35	35,00%	1.667.599,29	40,00%	1.905.827,76	R\$ 4.764.569,40
5	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	114.912,53	70,00%	268.129,24	R\$ 383.041,77
TOT. (%)		5,61%		11,58%		11,58%		21,53%		22,88%		26,83%		100,00%
C. Fin.		R\$ 556.212,98		R\$ 1.148.119,87		R\$ 1.148.119,87		R\$ 2.135.527,22		R\$ 2.269.177,81		R\$ 2.660.622,99		R\$ 9.917.780,74
C. Fis.														
TOT Acumulado. (R\$)		R\$ 556.212,98		R\$ 1.704.332,85		R\$ 2.852.452,72		R\$ 4.987.979,94		R\$ 7.257.157,75		R\$ 9.917.780,74		R\$ 9.917.780,74

