

**PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA**  
**IMPLANTAÇÃO DE VIA MARGINAL NA RODOVIA BR-280**  
**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**Município:** Guaramirim/SC  
**Trecho:** Rodovia BR-280/SC - Km 50,600 a 51,100  
**Data:** Janeiro de 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	MÊS (1)		MÊS (2)		MÊS (3)		MÊS (4)		MÊS (5)		MÊS (6)	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 622.871,09	R\$ 311.435,55	50,00%	R\$ 186.861,33	30,00%	R\$ 62.287,11	10,00%	R\$ 62.287,11	10,00%				
2.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 366.829,51	R\$ 110.048,85	30,00%	R\$ 110.048,85	30,00%	R\$ 36.682,95	10,00%	R\$ 36.682,95	10,00%	R\$ 36.682,95	10,00%	R\$ 36.682,95	10,00%
3.0	DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE	R\$ 465.233,44			R\$ 93.046,69	20,00%	R\$ 93.046,69	20,00%	R\$ 116.308,36	25,00%	R\$ 116.308,36	25,00%	R\$ 46.523,34	10,00%
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 68.753,91									R\$ 34.376,96	50,00%	R\$ 34.376,96	50,00%
5.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 459.425,53							R\$ 114.856,38	25,00%	R\$ 114.856,38	25,00%	R\$ 229.712,77	50,00%
6.0	DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	R\$ 12.191,70							R\$ 1.219,17	10,00%	R\$ 4.876,68	40,00%	R\$ 6.095,85	50,00%
<b>TOTAL DA OBRA</b>		<b>R\$ 1.995.305,18</b>												
<b>TOTAL DO MÊS (SIMPLES)</b>			<b>R\$ 421.484,40</b>	<b>21,12%</b>	<b>R\$ 389.956,87</b>	<b>19,54%</b>	<b>R\$ 192.016,75</b>	<b>9,62%</b>	<b>R\$ 331.353,97</b>	<b>16,61%</b>	<b>R\$ 307.101,33</b>	<b>15,39%</b>	<b>R\$ 353.391,87</b>	<b>17,71%</b>
<b>TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)</b>			<b>R\$ 421.484,40</b>	<b>21,12%</b>	<b>R\$ 811.441,27</b>	<b>40,67%</b>	<b>R\$ 1.003.458,01</b>	<b>50,29%</b>	<b>R\$ 1.334.811,99</b>	<b>66,90%</b>	<b>R\$ 1.641.913,32</b>	<b>82,29%</b>	<b>R\$ 1.995.305,18</b>	<b>100,00%</b>

