

J FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 31.079.477/0001-38
Rua Presidente Getulio Vargas, n. 240, Santa Maria - Monte Castelo/SC - (47) 9.9171-3758

CRONOGRAMA - FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO														TOTAL	
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	16.797,79	4,10	16797,79	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.797,79	100,00
2	TERRAPLANAGEM	39.397,35	9,61	0,00		39397,35	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		39.397,35	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	233.840,51	57,06	0,00		46768,10	20,00	187072,41	80,00	0,00		0,00		0,00		0,00		233.840,51	100,00
4	DISSIPADOR DE ENERGIA	9.095,07	2,22	0,00		0,00		9095,07	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9.095,07	100,00
5	DRENAGEM	87.884,60	21,44	61519,22	70,00	26365,38	30,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		87.884,60	100,00
6	SINALIZAÇÃO	13.442,59	3,28	0,00		0,00		0,00		13442,59	100,00	0,00		0,00		0,00		13.442,59	100,00
7	PASSEIO	5.481,35	1,34	0,00		0,00		0,00		5481,35	100,00	0,00		0,00		0,00		5.481,35	100,00
8	DESMOBILIZAÇÃO	3.902,81	0,95	0,00		0,00		0,00		3902,81	100,00	0,00		0,00		0,00		3.902,81	100,00
9	TOTAL	409.842,07	100,00																
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)			78.317,01	19,11	112.530,83	27,46	196.167,48	47,86	22.826,75	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.842,07	100,00
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			78.317,01	19,11	190.847,84	46,57	387.015,32	94,43	409.842,07	100,00	409.842,07	100,00	409.842,07	100,00	409.842,07	100,00		

RENAN OLAVIO FERENS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 112180-0

PAPANDUVA/SC, 28 DE JULHO DE 2025