

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: PAPANDUVA

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial da Rua Basílio Heuco - Papanduva/SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	PERÍODO						TOTAL	
			Mês 01		Mês 02		Mês 03			
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.323,60	1.323,60	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,60	0,20
2.0	TERRAPLANAGEM	24.347,28	24.347,28	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	24.347,28	3,77
3.0	DRENAGEM PLUVIAL	131.731,43	65.865,72	10,20	65.865,72	10,20	0,00	0,00	131.731,43	20,39
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	465.795,14	0,00	0,00	232.897,57	36,05	232.897,57	36,05	465.795,14	72,10
5.0	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	22.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.817,44	3,53	22.817,44	3,53
TOTAL		646.014,89								
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)			91.536,60	14,17	298.763,29	46,25	255.715,01	39,58	646.014,89	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			91.536,60	14,17	390.299,88	60,42	646.014,89	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 24/09/2025			NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dair Kaczmarek - CREA/SC: 122404-8							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
