

**RENAN OLAVIO FERENS - R.O.F. ENGENHARIA ME**  
**CNPJ: 56.050.299/0001-43**  
**Rua Leoberto Leal, nº 425 - Bairro Centro - Papanduva/SC - (47) 9.9170-1160**  
**ENGENHEIRO CIVIL - PROJETISTA RENAN OLÁVIO FERENS - CREA 112180-0**

**CRONOGRAMA - FÍSICO - FINANCEIRO**  
**CONSTRUÇÃO:** Construção de cabeceiras e apoio pilar central. Dois kit's pré-moldado de 15 m.  
**Obra:** Ponte na Localidade de Guarani, largura 5,00m e comprimento 30,0m, área de 150,00 m2.  
**Local:** Estrada Geral Guarani, Intetior de Papanduva/SC.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO														TOTAL	
				Mês 1		Mês 2		Mês 3											
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.838,00	10,55	26838,00	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		26.838,00	100,00
2	INFRAESTRUTURA	7.601,91	2,99	5321,34	70,00	2280,57	30,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.601,91	100,00
3	CABECEIRAS	176.311,37	69,30	0,00		158680,23	90,00	17631,14	10,00	0,00		0,00		0,00		0,00		176.311,37	100,00
4	APOIO CENTRAL	36.548,38	14,36	10964,51	30,00	18274,19	50,00	7309,68	20,00	0,00		0,00		0,00		0,00		36.548,38	100,00
5	SINALIZAÇÃO	1.091,22	0,43	272,81	25,00	272,81	25,00	545,61	50,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.091,22	100,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.390,50	1,33	0,00		0,00		3390,50	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.390,50	100,00
7	DESMOBILIZAÇÃO	2.645,90	1,04	0,00		0,00		2645,90	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.645,90	100,00
	TOTAL	254.427,28	100,00																
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				43.396,66	17,06	179.507,80	70,55	31.522,82	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.427,28	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				43.396,66	17,06	222.904,46	87,61	254.427,28	100,00	254.427,28	100,00	254.427,28	100,00	254.427,28	100,00	254.427,28	100,00		

Renan Olavio Ferens  
Eng. Civil CREA 112180-0

Papanduva, 26 de março de 2026.