

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Cronograma Físico Financeiro



EXECUÇÃO DE QUADRA COM GRAMA SINTÉTICA, SISTEMA DE DRENAGEM, ILUMINAÇÃO E ALAMBRADOS.
 RUA PROJETADA G, SÃO MIGUEL DA SERRA- PORTO UNIÃO/ SC

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.002,19	4,41%	14.002,19	100%	-		-		-	
2.0	QUADRA	257.520,92	81,02%	25.752,09	10%	77.256,28	30%	103.008,37	40%	51.504,18	20%
3.0	ELÉTRICA	20.068,74	6,31%	2.006,87	10%	8.027,50	40%	8.027,50	40%	2.006,87	10%
4.0	MURETA QDG	1.618,53	0,51%	1.132,97	70%	-		-		485,56	30%
5.0	DRENAGEM	20.273,21	6,38%	8.109,28	40%	8.109,28	40%	2.027,32	10%	2.027,32	10%
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.351,83	1,37%	-		-		-		4.351,83	100%
TOTAL		317.835,42	100%	51.003,40	16,05%	93.393,06	29,38%	113.063,19	35,57%	60.375,76	19,00%
TOTAL ACUMULADO		317.835,42	100%	51.003,40	16,05%	144.396,46	45,43%	257.459,65	81,00%	317.835,41	100,00%

 CRISCIELI RITTER DA SILVA
 ARQUITETA E URBANISTA - CAU - A285789-8