



MUNICÍPIO DE INDAIAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
INDAIAL/SC

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1º Mês				2º Mês				3º Mês				4º Mês				Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS																	R\$ 105.435,56	100%
2	INFRAESTRUTURA																	R\$ 77.853,21	100%
3	SUPRAESTRUTURA																	R\$ 115.407,01	100%
4	VEDAÇÕES E FECHAMENTOS																	R\$ 61.326,93	100%
5	VERGAS E CONTRA VERGAS																	R\$ 2.814,15	100%
6	ESQUADRIAS																	R\$ 45.420,83	100%
7	REVESTIMENTOS EM TETO																	R\$ 11.888,30	100%
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES																	R\$ 20.627,04	100%
9	REVESTIMENTOS DE PISOS																	R\$ 39.158,57	100%
10	GRANITOS/MÁRMORES																	R\$ 7.891,16	100%
11	ESTRUTURAS DE MADEIRA																	R\$ 79.958,95	100%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO SANITÁRIO																	R\$ 27.982,98	100%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VENTILAÇÃO																	R\$ 470,33	100%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA																	R\$ 22.503,97	100%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																	R\$ 25.461,10	100%
16	SISTEMA PREVENTIVO E INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL																	R\$ 3.865,29	100%
17	ACESSIBILIDADE																	R\$ 2.807,79	100%
18	URBANIZAÇÃO																	R\$ 5.688,50	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 247.602,09			R\$ 247.602,09	R\$ 197.305,00			R\$ 444.907,09	R\$ 119.622,12			R\$ 564.529,22	R\$ 92.032,47			R\$ 656.561,68	R\$ 656.561,68	
ACUMULADO PARCIAL		37,71%				30,05%				18,22%				14,02%				100,00%	
ACUMULADO TOTAL		37,71%				67,76%				85,98%				100,00%				100,00%	