



Prefeitura Municipal de Blumenau

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Blumenau																	
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO TRECHO FINAL DA RUA RODOLFO BRETZKE																	
Logradouro	RUA RODOLFO BRETZKE																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,30	4.912,79	33,30	4.912,79	33,40	4.927,55	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.753,13
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	7.318,71	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.318,71
3	TERRAPLENAGEM	100,00	43.992,04	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43.992,04
4	DRENAGEM	40,00	21.943,41	40,00	21.943,40	20,00	10.971,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		54.858,51
5	PAVIMENTAÇÃO	20,00	35.983,60	50,00	89.959,00	30,00	53.975,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		179.918,00
6	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00		100,00	43.422,85	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43.422,85
7	SINALIZAÇÃO	0,00		0,00		100,00	25.016,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25.016,40
8	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		100,00	2.241,69	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.241,69
TOT. (%)		30,73		43,13		26,14												100,00
Recurso		114.150,55		160.238,04		97.132,74												371.521,33
C. Fin.																		0,00
TOT. (R\$)		114.150,55		160.238,04		97.132,74												371.521,33
TOT. (R\$) Acum.		114.150,55		274.388,59		371.521,33		371.521,33		371.521,33		371.521,33		371.521,33		371.521,33		371.521,33

Responsável técnico			Data
pelos itens:	RICARDO LUÍS DAGNONI PRADI		2024-02-28
	08817937959 139663-9 A PREENCHER		