



Prefeitura Municipal de Blumenau



SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Blumenau																	
Empreendimento	PARQUE LINEAR TESTO SALTO																	
Logradouro	FRANCISCO CORREA																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	28.179,42	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28.179,42
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E TERRAPLANAGEM	100,00	66.611,24	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		66.611,24
3	CONTROLE TECNOLÓGICO	100,00	7.568,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.568,40
4	Sistema de Drenagem	30,00	42.532,37	50,00	70.887,28	20,00	28.354,91	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		141.774,56
6	MIRANTE COM DECK	0,00		20,00	32.414,71	40,00	64.829,41	20,00	32.414,70	20,00	32.414,70	0,00		0,00		0,00		162.073,52
7	RODA D'ÁGUA E RIACHO ARTIFICIAL	0,00		0,00		30,00	13.429,95	50,00	22.383,25	20,00	8.953,30	0,00		0,00		0,00		44.766,50
8	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		0,00		20,00	51.168,04	30,00	76.752,07	50,00	127.920,11	0,00		0,00		255.840,22
9	PLAYGROUND MADEIRA ÁREA CASA NA ÁRVORE	0,00		0,00		20,00	18.334,38	30,00	27.501,57	40,00	36.668,76	10,00	9.167,19	0,00		0,00		91.671,90
10	PLAYGROUND CIRCUITO DE MADEIRA E BRINQUEDOS DE EQUILÍBRIO	0,00		0,00		20,00	12.567,57	30,00	18.851,36	40,00	25.135,15	10,00	6.283,79	0,00		0,00		62.837,87
11	EQUIPAMENTOS INCLUSIVOS	0,00		0,00		0,00		30,00	12.383,84	70,00	28.895,62	0,00		0,00		0,00		41.279,46
12	MOBILIÁRIOS DE PEDRA E MADEIRA	0,00		0,00		0,00		40,00	41.235,69	40,00	41.235,68	20,00	20.617,84	0,00		0,00		103.089,21
13	PETPLACE	0,00		0,00		0,00		20,00	6.406,46	40,00	12.812,93	40,00	12.812,93	0,00		0,00		32.032,32
14	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00		0,00		0,00		50,00	20.196,89	50,00	20.196,90	0,00		0,00		0,00		40.393,79
15	MOBILIÁRIOS	0,00		0,00		0,00		50,00	59.639,87	50,00	59.639,88	0,00		0,00		0,00		119.279,75
16	ABRIGO DE ÔNIBUS EXISTENTE	0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	3.216,20	50,00	3.216,20	0,00		0,00		6.432,40
17	PAISAGISMO	0,00		0,00		0,00		30,00	27.240,94	50,00	45.401,58	20,00	18.160,63	0,00		0,00		90.803,15
18	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	1.902,46	50,00	1.902,46	0,00		0,00		3.804,92
19	ENTREGA DE OBRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	1.383,37	0,00		0,00		1.383,37
TOT. (%)		11,15		7,95		10,58		24,57		30,25		15,50						100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		144.891,43		103.301,99		137.516,22		319.422,61		393.225,23		201.464,52						1.299.822,00
TOT. (R\$)		144.891,43		103.301,99		137.516,22		319.422,61		393.225,23		201.464,52						1.299.822,00
TOT. (R\$) Acum.		144.891,43		248.193,42		385.709,64		705.132,25		1.098.357,48		1.299.822,00		1.299.822,00		1.299.822,00		1.299.822,00

Responsável técnico			Data
pelos itens:	LUCIANA BOING		
	04811819977 133330-1 A PREENCHER		2024-07-11