



Prefeitura Municipal de Blumenau



SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Blumenau																	
Empreendimento	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO DA RUA SILVIO WALDEMAR DA SILVA																	
Logradouro	RUA SILVIO WALDEMAR DA SILVA																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,34	4.044,69	33,33	4.043,49	33,33	4.043,49	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.131,67
2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00	3.594,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.594,32
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	90,00	19.378,76	10,00	2.153,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.531,96
4	DRENAGEM PLUVIAL	0,00		30,00	8.816,33	70,00	20.571,43	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29.387,76
5	PAVIMENTAÇÃO	10,00	15.030,58	45,00	67.637,61	45,00	67.637,61	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		150.305,80
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,00		0,00		100,00	2.328,09	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.328,09
7	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		100,00	2.667,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.667,75
TOT. (%)		18,95		37,24		43,82												100,00
Recurso		42.048,35		82.650,63		97.248,37												221.947,35
C. Fin.																		0,00
TOT. (R\$)		42.048,35		82.650,63		97.248,37												221.947,35
TOT. (R\$) Acum.		42.048,35		124.698,98		221.947,35		221.947,35		221.947,35		221.947,35		221.947,35		221.947,35		221.947,35

Responsável técnico	LUNA ADAM DE FRANÇA 07728914944 183933-0 A PREENCHER	Data
pelos itens:		2025-06-30