



Prefeitura Municipal de Blumenau

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Blumenau																	
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ALWIN FRITZKE																	
Logradouro	RUA ALWIN FRITZKE																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,50	7.370,35	12,50	7.370,35	12,50	7.370,35	12,50	7.370,35	12,50	7.370,35	12,50	7.370,35	12,50	7.370,35	12,50	7.370,35	58.962,80
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	33.455,59	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		33.455,59
3	DRENAGEM	12,50	96.407,27	17,50	134.970,20	17,50	134.970,20	10,00	77.125,83	10,00	77.125,83	12,50	96.407,29	10,00	77.125,83	10,00	77.125,83	771.258,28
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		0,00		25,00	69.977,42	25,00	69.977,42	25,00	69.977,42	22,50	62.979,68	2,50	6.997,74	279.909,68
5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00	3.398,33	75,00	10.194,99	13.593,32
6	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00	634,49	75,00	1.903,47	2.537,96
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50,00	15.585,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	15.585,90	31.171,80
TOT. (%)		12,83		11,95		11,95		12,97		12,97		14,59		12,72		10,01		100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		152.819,11		142.340,55		142.340,55		154.473,60		154.473,60		173.755,06		151.508,68		119.178,28		1.190.889,43
TOT. (R\$)		152.819,11		142.340,55		142.340,55		154.473,60		154.473,60		173.755,06		151.508,68		119.178,28		1.190.889,43
TOT. (R\$) Acum.		152.819,11		295.159,66		437.500,21		591.973,81		746.447,41		920.202,47		1.071.711,15		1.190.889,43		1.190.889,43

Responsável técnico		 DIEGO MÜLLER VIEIRA Data: 08/06/2026 17:03:30-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Data
pelos itens:	DIEGO MÜLLER VIEIRA 09603724904 167505-9 A PREENCHER		2026-05-25