



Prefeitura Municipal de Blumenau



SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Blumenau																	
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO DA RUA ADAM BITTELBRUNN - REGIME MUTIRÃO																	
Logradouro	ADAM BITTELBRUNN																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,00	5.884,91	20,00	5.884,91	20,00	5.884,91	20,00	5.884,91	20,00	5.884,91	0,00		0,00		0,00		29.424,55
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00	7.641,16	20,00	7.641,14	20,00	7.641,14	20,00	7.641,14	20,00	7.641,14	0,00		0,00		0,00		38.205,72
3	DRENAGEM PLUVIAL	40,00	117.313,29	30,00	87.984,96	15,00	43.992,48	10,00	29.328,32	5,00	14.664,16	0,00		0,00		0,00		293.283,21
4	PAVIMENTAÇÃO	20,00	26.813,97	20,00	26.813,95	20,00	26.813,95	20,00	26.813,95	20,00	26.813,95	0,00		0,00		0,00		134.069,77
5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00		0,00		30,00	3.530,92	35,00	4.119,42	35,00	4.119,42	0,00		0,00		0,00		11.769,76
6	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00		0,00		0,00		50,00	1.967,59	50,00	1.967,60	0,00		0,00		0,00		3.935,19
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50,00	8.422,35	0,00		0,00		0,00		50,00	8.422,35	0,00		0,00		0,00		16.844,70
TOT. (%)		31,48		24,33		16,66		14,36		13,18								100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		166.075,68		128.324,96		87.863,40		75.755,33		69.513,53								527.532,90
TOT. (R\$)		166.075,68		128.324,96		87.863,40		75.755,33		69.513,53								527.532,90
TOT. (R\$) Acum.		166.075,68		294.400,64		382.264,04		458.019,37		527.532,90		527.532,90		527.532,90		527.532,90		527.532,90

Documento assinado digitalmente



LEONARDO ROMIG DE OLIVEIRA LIMA

Data: 30/07/2026 09:34:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável técnico		Data
pelos itens: LEONARDO ROMIG DE OLIVEIRA LIMA 08854970662 178651-4 A PREENCHER		
		2026-06-19