

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA FRANCISCA DE OLIVEIRA L **DATA BASE:** 01/01/2024

**ENDEREÇO:** RUA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEMOS FARIAS

|             |                       |                  | 30 dias                 | 60 dias    | 90 dias    |            |            |
|-------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Itens       | Serviços              | Valor do serviço |                         | Parcela 01 | Parcela 02 | Parcela 03 | Parcela 04 |
| TOTAL GERAL |                       | 322.353,02       | Parcela (%)             | 8,01%      | 70,93%     | 21,05%     |            |
|             |                       |                  | Parcela (R\$)           | 25.836,11  | 228.649,91 | 67.867,00  |            |
|             |                       |                  | Acumulado (%)           | 8,01%      | 78,95%     | 100,00%    |            |
|             |                       |                  | Acumulado (R\$)         | 25.836,11  | 254.486,02 | 322.353,02 |            |
| 1.0         | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.982,17         | Parcela (%)             | 70,00%     | 15,00%     | 15,00%     |            |
|             |                       |                  | Acumulado (%)           | 70%        | 85%        | 100%       |            |
|             |                       |                  | Parcela (R\$)           | 4.187,52   | 897,33     | 897,33     |            |
| 2.0         | TERRAPLENAGEM         | 5.013,49         | Parcela (%)             | 70,00%     | 30,00%     | 0,00%      |            |
|             |                       |                  | Acumulado (%)           | 70%        | 100%       | 100%       |            |
|             |                       |                  | Acumulado (R\$)         | 3.509,44   | 1.504,05   | -          |            |
| 3.0         | DRENAGEM              | 30.231,92        | Parcela (%)             | 60,00%     | 40,00%     | 0,00%      |            |
|             |                       |                  | Acumulado (%)           | 60%        | 100%       | 100%       |            |
|             |                       |                  | Acumulado (R\$)         | 18.139,15  | 12.092,77  | -          |            |
| 4.0         | PAVIMENTAÇÃO          | 261.857,09       | Parcela (%)             | 0,00%      | 80,00%     | 20,00%     |            |
|             |                       |                  | Acumulado (%)           | 0%         | 80%        | 100%       |            |
|             |                       |                  | Acumulado (R\$)         | -          | 209.485,67 | 52.371,42  |            |
| 5.0         | PASSEIO               | 7.783,49         | Parcela (%)             | 0,00%      | 60,00%     | 40,00%     |            |
|             |                       |                  | Acumulado (%)           | 0%         | 60%        | 100%       |            |
|             |                       |                  | Acumulado (R\$)         | -          | 4.670,09   | 3.113,40   |            |
| 6.0         | SINALIZAÇÃO           | 10.474,78        | Parcela (%)             | 0,00%      | 0,00%      | 100,00%    |            |
|             |                       |                  | Acumulado (%)           | 0%         | 0%         | 100%       |            |
|             |                       |                  | Acumulado (R\$)         | -          | -          | 10.474,78  |            |
| 7.0         | URBANIZAÇÃO           | 1.010,08         | Parcela (%)             | 0,00%      | 0,00%      | 100,00%    |            |
|             |                       |                  | Acumulado (%)           | 0%         | 0%         | 100%       |            |
|             |                       |                  | Acumulado (R\$)         | -          | -          | 1.010,08   | -          |
| LOCAL:      |                       | CURITIBANOS / SC | VALTER GESSI DOS SANTOS |            |            |            |            |
| DATA:       |                       | 10/11/2023       | CREA Nº 071533-9        |            |            |            |            |