



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO	MODERNIZAÇÃO DO ALOJAMENTO CBMSC - UNIDADE CURITIB	MODERNIZAÇÃO DO ALOJAMENTO CBMSC - UNIDADE CURITIBANOS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	MODERNIZAÇÃO DO ALOJAMENTO CBMSC	472.112,62	% Período:	10,76%	32,21%	32,02%	25,01%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.140,48	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	18.272,09	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	93.654,43	% Período:		100,00%										
1.4.	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	20.803,98	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	VEDAÇÃO	81.248,86	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	HIDRÁULICA	2.975,95	% Período:		50,00%	50,00%									
1.7.	ESGOTO	11.789,78	% Período:		50,00%	50,00%									
1.8.	REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES	62.679,46	% Período:			50,00%	50,00%								
1.9.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	10.633,86	% Período:			50,00%	50,00%								
1.10.	VIDRAÇARIA E METALURGIA	49.457,58	% Período:			50,00%	50,00%								
1.11.	PINTURA	11.919,60	% Período:				100,00%								
1.12.	ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	83.532,64	% Período:			50,00%	50,00%								
1.13.	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	1.922,66	% Período:				100,00%								
1.14.	LIMPEZA FINAL	1.081,25	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 472.112,62			%:	10,76%	32,21%	32,02%	25,01%								
Período:	Repassé:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			50.814,56	152.063,71	151.159,06	118.075,29								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			50.814,56	152.063,71	151.159,06	118.075,29								
Acumulado:	%:			10,76%	42,97%	74,99%	100,00%								
	Repassé:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			50.814,56	202.878,27	354.037,33	472.112,62								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			50.814,56	202.878,27	354.037,33	472.112,62								

CURITIBANOS - SC
Local

quinta-feira, 25 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ISABELLA F P R PIAZZA
CREA/CAU: 178984-5
ART/RRT: 10122734-3