

					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTON RIBEIRO	DATA : 17/11/2023		BDI : 30,53%%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTON RIBEIRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	QUERENCIA DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	82,94%	44,06%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
UNIDADES:	76.33M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.101,69				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.829,65	100,00 %			100,00 %
			R\$ 11.829,65			R\$ 11.829,65
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	R\$ 23.183,88	30,65 %	33,36 %	35,99 %	100,00 %
			R\$ 7.105,86	R\$ 7.734,14	R\$ 8.343,88	R\$ 23.183,88
3	INFRA ESTRUTURA	R\$ 10.044,38	90,00 %	10,00 %		100,00 %
			R\$ 9.039,94	R\$ 1.004,44		R\$ 10.044,38
4	SUPER ESTRUTURA	R\$ 15.497,84	20,00 %	80,00 %		100,00 %
			R\$ 3.099,57	R\$ 12.398,27		R\$ 15.497,84
5	PAREDES E PAINEIS	R\$ 15.131,22	30,00 %	50,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 4.539,37	R\$ 7.565,61	R\$ 3.026,24	R\$ 15.131,22
6	COBERTURA E FORRO	R\$ 17.363,08	25,00 %	55,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 4.340,77	R\$ 9.549,69	R\$ 3.472,62	R\$ 17.363,08
7	PISO E REVESTIMENTO	R\$ 10.903,94		30,00 %	70,00 %	100,00 %
				R\$ 3.271,18	R\$ 7.632,76	R\$ 10.903,94
8	ESQUADRIAS	R\$ 8.540,77		15,00 %	85,00 %	100,00 %
				R\$ 1.281,12	R\$ 7.259,65	R\$ 8.540,77
9	ELETRICA	R\$ 3.221,36			100,00 %	100,00 %
					R\$ 3.221,36	R\$ 3.221,36
10	PINTURA	R\$ 7.076,14			100,00 %	100,00 %
					R\$ 7.076,14	R\$ 7.076,14
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 108,44			100,00 %	100,00 %
					R\$ 108,44	R\$ 108,44
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 37.521,58	32,51 %	34,83 %	32,66 %	100,00 %
			R\$ 12.198,27	R\$ 13.068,77	R\$ 12.254,54	R\$ 37.521,58
R\$ 160.422,28			R\$ 52.153,43	R\$ 55.873,22	R\$ 52.395,63	R\$ 160.422,28
			R\$ 52.153,43	R\$ 108.026,65	R\$ 160.422,28	