



OBRA: LABORATÓRIOS DIDÁTICOS - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE MUNDO NOVO										
AGESUL - AGÊNCIA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS BOLETIM PREÇOS CUSTO (JUNHO DE 2024) E SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (AGOSTO DE 2024 - MS)										
SERVIÇOS A EXECUTAR										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	Período %	MÊS - % SIMPLES	1 % ACUMULADA	MÊS - % SIMPLES	2 % ACUMULADA	MÊS - % SIMPLES	3 % ACUMULADA
1	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS DE CANTEIRO	R\$ 51.699,38	9,64%	%	R\$ 74,07	R\$ 74,07	R\$ 24,09	R\$ 98,16	R\$ 1,84	R\$ 100,00
2	FUNDAÇÃO	R\$ 20.010,92	3,73%	%	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
3	SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 18.265,87	3,41%	%	R\$ 18,27	R\$ 18,27	R\$ 50,00	R\$ 68,27	R\$ 0,00	R\$ 68,27
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 93.505,54	17,44%	%	R\$ 31,10	R\$ 31,10	R\$ 21,02	R\$ 52,13	R\$ 11,57	R\$ 63,70
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.286,39	0,24%	%	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
6	ALVENARIAS	R\$ 14.259,05	2,66%	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,05	R\$ 31,05	R\$ 31,05	R\$ 62,09
7	ESTRUTURA DE COBERTURA	R\$ 40.765,38	7,61%	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	COBERTURA	R\$ 11.533,99	2,15%	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 25.781,38	4,81%	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 76.075,96	14,19%	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 19.606,75	3,66%	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,98	R\$ 50,98	R\$ 0,00	R\$ 50,98
12	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	R\$ 1.499,87	0,28%	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 17.020,49	3,18%	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	REVESTIMENTO DE FORROS	R\$ 7.455,19	1,39%	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	REVESTIMENTO DE PISOS	R\$ 37.219,00	6,94%	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	VIDROS	R\$ 13.346,09	2,49%	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	PINTURAS	R\$ 24.075,43	4,49%	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	ACESSIBILIDADE	R\$ 921,43	0,17%	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 1.335,84	0,25%	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 27.887,47	5,20%	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 32.472,03	6,06%	%	R\$ 8,33	R\$ 8,33	R\$ 8,33	R\$ 16,67	R\$ 8,33	R\$ 25,00
TOTAL		R\$ 536.023,45	100,00%	%	R\$ 18%	R\$ 18%	R\$ 11%	R\$ 29%	R\$ 4%	R\$ 32%
					R\$ 94.718,48	R\$ 94.718,48	R\$ 58.375,57	R\$ 153.094,05	R\$ 18.899,35	R\$ 171.993,40





FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



MÊS -	4	MÊS -	5	MÊS -	6	MÊS -	7	MÊS -	8
% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 51.699,38		R\$ 51.699,38		R\$ 51.699,38		R\$ 51.699,38		R\$ 51.699,38
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 20.010,92		R\$ 20.010,92		R\$ 20.010,92		R\$ 20.010,92		R\$ 20.010,92
0,00	68,27	31,73	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 12.469,97	R\$ 5.795,91	R\$ 18.265,87		R\$ 18.265,87		R\$ 18.265,87		R\$ 18.265,87
34,67	98,36	1,64	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
R\$ 32.415,66	R\$ 91.974,38	R\$ 1.531,16	R\$ 93.505,54		R\$ 93.505,54		R\$ 93.505,54		R\$ 93.505,54
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 1.286,39		R\$ 1.286,39		R\$ 1.286,39		R\$ 1.286,39		R\$ 1.286,39
37,91	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
R\$ 5.405,47	R\$ 14.259,05		R\$ 14.259,05		R\$ 14.259,05		R\$ 14.259,05		R\$ 14.259,05
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ -	R\$ 40.765,38	R\$ 40.765,38		R\$ 40.765,38		R\$ 40.765,38		R\$ 40.765,38
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ -		R\$ -	R\$ 11.533,99	R\$ 11.533,99		R\$ 11.533,99		R\$ 11.533,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8,53	8,53	0,00	8,53	5,96	14,49	45,70	60,19	7,10	67,29
R\$ 6.490,31	R\$ 6.490,31		R\$ 6.490,31	R\$ 4.535,22	R\$ 11.025,52	R\$ 34.765,52	R\$ 45.791,04	R\$ 5.403,51	R\$ 51.194,55
29,94	80,92	19,08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
R\$ 5.869,42	R\$ 15.865,86	R\$ 3.740,89	R\$ 19.606,75		R\$ 19.606,75		R\$ 19.606,75		R\$ 19.606,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
0,00	0,00	51,37	51,37	43,32	94,69	5,31	100,00	0,00	100,00
	R\$ -	R\$ 8.743,43	R\$ 8.743,43	R\$ 7.372,87	R\$ 16.116,29	R\$ 904,20	R\$ 17.020,49		R\$ 17.020,49
0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	72,88	0,00	72,88	27,12	100,00
	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.433,54	R\$ 5.433,54		R\$ 5.433,54	R\$ 2.021,65	R\$ 7.455,19
5,48	5,48	11,34	16,81	32,53	49,35	25,19	74,53	10,17	84,71
R\$ 2.038,10	R\$ 2.038,10	R\$ 4.220,13	R\$ 6.258,23	R\$ 12.108,72	R\$ 18.366,95	R\$ 9.373,85	R\$ 27.740,80	R\$ 3.785,99	R\$ 31.526,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8,33	33,33	8,33	41,67	8,33	50,00	8,33	58,33	8,33	66,67
R\$ 2.706,00	R\$ 10.824,01	R\$ 2.706,00	R\$ 13.530,01	R\$ 2.706,00	R\$ 16.236,02	R\$ 2.706,00	R\$ 18.942,02	R\$ 2.706,00	R\$ 21.648,02
10%	42%	13%	55%	8%	63%	9%	72%	3%	75%
R\$ 54.924,96	R\$ 226.918,36	R\$ 67.502,89	R\$ 294.421,25	R\$ 43.690,33	R\$ 338.111,59	R\$ 47.749,57	R\$ 385.861,16	R\$ 13.917,15	R\$ 399.778,31



MÊS -		9		MÊS -		10		MÊS -		11		MÊS -		12	
% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 51.699,38				R\$ 51.699,38				R\$ 51.699,38				R\$ 51.699,38		
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 20.010,92				R\$ 20.010,92				R\$ 20.010,92				R\$ 20.010,92		
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 18.265,87				R\$ 18.265,87				R\$ 18.265,87				R\$ 18.265,87		
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 93.505,54				R\$ 93.505,54				R\$ 93.505,54				R\$ 93.505,54		
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 1.286,39				R\$ 1.286,39				R\$ 1.286,39				R\$ 1.286,39		
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 14.259,05				R\$ 14.259,05				R\$ 14.259,05				R\$ 14.259,05		
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 40.765,38				R\$ 40.765,38				R\$ 40.765,38				R\$ 40.765,38		
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 11.533,99				R\$ 11.533,99				R\$ 11.533,99				R\$ 11.533,99		
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ -	R\$ 25.781,38		R\$ 25.781,38		R\$ 25.781,38		R\$ 25.781,38		R\$ 25.781,38		R\$ 25.781,38		R\$ 25.781,38	
9,04	76,33	2,60	78,93	3,22	82,16	17,84	100,00								
R\$ 6.875,55	R\$ 58.070,10	R\$ 1.977,17	R\$ 60.047,27	R\$ 2.453,34	R\$ 62.500,61	R\$ 13.575,35	R\$ 76.075,96								
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00								
	R\$ 19.606,75		R\$ 19.606,75		R\$ 19.606,75		R\$ 19.606,75								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00								
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 1.499,87	R\$ 1.499,87								
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00								
	R\$ 17.020,49		R\$ 17.020,49		R\$ 17.020,49		R\$ 17.020,49								
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00								
	R\$ 7.455,19		R\$ 7.455,19		R\$ 7.455,19		R\$ 7.455,19								
0,00	84,71	0,00	84,71	15,29	100,00	0,00	100,00								
	R\$ 31.526,79		R\$ 31.526,79	R\$ 5.692,21	R\$ 37.219,00		R\$ 37.219,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00								
	R\$ -		R\$ -	R\$ 13.346,09	R\$ 13.346,09		R\$ 13.346,09								
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00								
	R\$ -	R\$ 24.075,43	R\$ 24.075,43		R\$ 24.075,43		R\$ 24.075,43								
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00								
	R\$ -		R\$ -	R\$ 921,43	R\$ 921,43		R\$ 921,43								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00								
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 1.335,84	R\$ 1.335,84								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00								
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 27.887,47	R\$ 27.887,47								
8,33	75,00	8,33	83,33	8,33	91,67	8,33	100,00								
R\$ 2.706,00	R\$ 24.354,02	R\$ 2.706,00	R\$ 27.060,03	R\$ 2.706,00	R\$ 29.766,03	R\$ 2.706,00	R\$ 32.472,03								
2%	76%	10%	87%	5%	91%	9%	100%								
R\$ 9.581,55	R\$ 409.359,86	R\$ 54.539,98	R\$ 463.899,85	R\$ 25.119,07	R\$ 489.018,92	R\$ 47.004,53	R\$ 536.023,45								

