

OBRA: REFEITÓRIO - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE AMAMBAI										
AGESUL - AGENCIA DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS BOLETIM PREÇOS CUSTO (JUNHO DE 2025) E SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL										
SETEMBRO DE 2025 - MS										
SERVIÇOS A EXECUTAR										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	Período	MÊS -	1	MÊS -	2	MÊS -	3
					% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA
1	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS DE CANTEIRO	R\$ 25.748,11	5,07%	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
				R\$	R\$ 25.748,11	R\$ 25.748,11		R\$ 25.748,11		R\$ 25.748,11
2	FUNDAÇÃO	R\$ 19.010,59	3,74%	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
				R\$	R\$ 19.010,59	R\$ 19.010,59		R\$ 19.010,59		R\$ 19.010,59
3	SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 18.704,65	3,68%	%	34,84	34,84	30,32	65,16	0,00	65,16
				R\$	R\$ 6.516,40	R\$ 6.516,40	R\$ 5.671,85	R\$ 12.188,25		R\$ 12.188,25
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 71.087,94	13,99%	%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00
				R\$	R\$ 17.771,99	R\$ 17.771,99	R\$ 17.771,99	R\$ 35.543,97	R\$ 17.771,99	R\$ 53.315,96
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.508,61	0,30%	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
				R\$	R\$ 1.508,61	R\$ 1.508,61		R\$ 1.508,61		R\$ 1.508,61
6	ALVENARIAS	R\$ 12.153,84	2,39%	%	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
				R\$		R\$ -	R\$ 6.076,92	R\$ 6.076,92	R\$ 6.076,92	R\$ 12.153,84
7	ESTRUTURA DE COBERTURA	R\$ 70.741,17	13,92%	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R\$		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8	COBERTURA	R\$ 15.943,93	3,14%	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R\$		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 22.949,14	4,52%	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R\$		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 112.387,15	22,11%	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R\$		R\$ -		R\$ -		R\$ -
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 10.258,96	2,02%	%	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	33,33
				R\$		R\$ -		R\$ -	R\$ 3.419,65	R\$ 3.419,65
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 22.972,10	4,52%	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R\$		R\$ -		R\$ -		R\$ -
13	REVESTIMENTOS DE FORROS	R\$ 4.479,72	0,88%	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R\$		R\$ -		R\$ -		R\$ -
14	REVESTIMENTOS DE PISO	R\$ 34.566,72	6,80%	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R\$		R\$ -		R\$ -		R\$ -
15	VIDROS	R\$ 2.172,86	0,43%	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R\$		R\$ -		R\$ -		R\$ -
16	PINTURAS	R\$ 23.455,41	4,62%	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R\$		R\$ -		R\$ -		R\$ -
17	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 1.325,54	0,26%	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
				R\$	R\$ 1.325,54	R\$ 1.325,54		R\$ 1.325,54		R\$ 1.325,54
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 38.736,82	7,62%	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R\$		R\$ -		R\$ -		R\$ -
<b>TOTAL ONERADO</b>		R\$ 508.203,26	100,00%		14%	14%	6%	20%	5%	25%
					R\$ 71.881,24	R\$ 71.881,24	R\$ 29.520,76	R\$ 101.401,99	R\$ 27.268,56	R\$ 128.670,55

MÊS -	4	MÊS -	5	MÊS -	6	MÊS -	7	MÊS -	8
% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 25.748,11		R\$ 25.748,11		R\$ 25.748,11		R\$ 25.748,11		R\$ 25.748,11
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 19.010,59		R\$ 19.010,59		R\$ 19.010,59		R\$ 19.010,59		R\$ 19.010,59
0,00	65,16	34,84	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 12.188,25	R\$ 6.516,40	R\$ 18.704,65		R\$ 18.704,65		R\$ 18.704,65		R\$ 18.704,65
25,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
R\$ 17.771,99	R\$ 71.087,94		R\$ 71.087,94		R\$ 71.087,94		R\$ 71.087,94		R\$ 71.087,94
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 1.508,61		R\$ 1.508,61		R\$ 1.508,61		R\$ 1.508,61		R\$ 1.508,61
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 12.153,84		R\$ 12.153,84		R\$ 12.153,84		R\$ 12.153,84		R\$ 12.153,84
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ -	R\$ 70.741,17	R\$ 70.741,17		R\$ 70.741,17		R\$ 70.741,17		R\$ 70.741,17
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ -		R\$ -	R\$ 15.943,93	R\$ 15.943,93		R\$ 15.943,93		R\$ 15.943,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
12,50	12,50	12,50	25,00	12,50	37,50	12,50	50,00	12,50	62,50
R\$ 14.048,39	R\$ 14.048,39	R\$ 14.048,39	R\$ 28.096,79	R\$ 14.048,39	R\$ 42.145,18	R\$ 14.048,39	R\$ 56.193,58	R\$ 14.048,39	R\$ 70.241,97
0,00	33,33	33,33	66,67	33,33	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 3.419,65	R\$ 3.419,65	R\$ 6.839,31	R\$ 3.419,65	R\$ 10.258,96		R\$ 10.258,96		R\$ 10.258,96
0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ -	R\$ 11.486,05	R\$ 11.486,05	R\$ 11.486,05	R\$ 22.972,10		R\$ 22.972,10		R\$ 22.972,10
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.479,72	R\$ 4.479,72		R\$ 4.479,72		R\$ 4.479,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 17.283,36	R\$ 17.283,36		R\$ 17.283,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 1.325,54		R\$ 1.325,54		R\$ 1.325,54		R\$ 1.325,54		R\$ 1.325,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6%	32%	21%	52%	10%	62%	6%	68%	3%	71%
R\$ 31.820,38	R\$ 160.490,93	R\$ 106.211,67	R\$ 266.702,59	R\$ 49.377,75	R\$ 316.080,34	R\$ 31.331,75	R\$ 347.412,10	R\$ 14.048,39	R\$ 361.460,49

MÊS -	9	MÊS -	10	MÊS -	11	MÊS -	12
% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 25.748,11		R\$ 25.748,11		R\$ 25.748,11		R\$ 25.748,11
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 19.010,59		R\$ 19.010,59		R\$ 19.010,59		R\$ 19.010,59
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 18.704,65		R\$ 18.704,65		R\$ 18.704,65		R\$ 18.704,65
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 71.087,94		R\$ 71.087,94		R\$ 71.087,94		R\$ 71.087,94
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 1.508,61		R\$ 1.508,61		R\$ 1.508,61		R\$ 1.508,61
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 12.153,84		R\$ 12.153,84		R\$ 12.153,84		R\$ 12.153,84
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 70.741,17		R\$ 70.741,17		R\$ 70.741,17		R\$ 70.741,17
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 15.943,93		R\$ 15.943,93		R\$ 15.943,93		R\$ 15.943,93
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ -	R\$ 22.949,14	R\$ 22.949,14		R\$ 22.949,14		R\$ 22.949,14
12,50	75,00	12,50	87,50	12,50	100,00	0,00	100,00
R\$ 14.048,39	R\$ 84.290,36	R\$ 14.048,39	R\$ 98.338,76	R\$ 14.048,39	R\$ 112.387,15		R\$ 112.387,15
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 10.258,96		R\$ 10.258,96		R\$ 10.258,96		R\$ 10.258,96
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 22.972,10	R\$ -	R\$ 22.972,10		R\$ 22.972,10		R\$ 22.972,10
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 4.479,72		R\$ 4.479,72		R\$ 4.479,72		R\$ 4.479,72
50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
R\$ 17.283,36	R\$ 34.566,72		R\$ 34.566,72		R\$ 34.566,72		R\$ 34.566,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 2.172,86	R\$ 2.172,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 23.455,41	R\$ 23.455,41
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	R\$ 1.325,54		R\$ 1.325,54		R\$ 1.325,54		R\$ 1.325,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 38.736,82	R\$ 38.736,82
6%	77%	7%	85%	3%	87%	13%	100%
R\$ 31.331,75	R\$ 392.792,24	R\$ 36.997,53	R\$ 429.789,78	R\$ 14.048,39	R\$ 443.838,17	R\$ 64.365,09	R\$ 508.203,26

Wagner Luiz Manara  
Eng. Civil - CREA 27.190/D-PR