

Obra **Bancos B.D.I.**  
**ESTRADA PAULO MALLMANN SINAPI - 11/2025 - Rio Grande do Sul** **24,23%**  
**SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 112,77%**  
**Mensalista: 69,88%**

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 140.174,90	12,50% 17.521,86	12,50% 17.521,86	12,50% 17.521,86	12,50% 17.521,86	12,50% 17.521,86	12,50% 17.521,86	12,50% 17.521,86	12,50% 17.521,86
2	TERRAPLENAGEM	100,00% 434.565,10	20,00% 86.913,02	20,00% 86.913,02	20,00% 86.913,02	20,00% 86.913,02	20,00% 86.913,02			
3	DRENAGEM	100,00% 63.988,98	20,00% 12.797,80	20,00% 12.797,80	20,00% 12.797,80	20,00% 12.797,80	20,00% 12.797,80			
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 1.164.055,80					25,00% 291.013,95	25,00% 291.013,95	25,00% 291.013,95	25,00% 291.013,95
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 68.297,07								100,00% 68.297,07
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 14.749,99								100,00% 14.749,99
<b>Porcentagem</b>			<b>6,22%</b>	<b>6,22%</b>	<b>6,22%</b>	<b>6,22%</b>	<b>21,65%</b>	<b>16,36%</b>	<b>16,36%</b>	<b>20,76%</b>
<b>Custo</b>			<b>117.232,67</b>	<b>117.232,67</b>	<b>117.232,67</b>	<b>117.232,67</b>	<b>408.246,62</b>	<b>308.535,81</b>	<b>308.535,81</b>	<b>391.582,87</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>6,22%</b>	<b>12,43%</b>	<b>18,65%</b>	<b>24,87%</b>	<b>46,51%</b>	<b>62,87%</b>	<b>79,24%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>117.232,67</b>	<b>234.465,34</b>	<b>351.698,01</b>	<b>468.930,68</b>	<b>877.177,30</b>	<b>1.185.713,11</b>	<b>1.494.248,92</b>	<b>1.885.831,84</b>

---

Eng. Civil Rodrigo Skrsypcsak  
 CREA/RS 216.145