

Número: 335
SICRO3: RS 4/2026
CPTM: SP 4/2026
SINAPI: RS 8/2026

BDI Padrão: **24,540%**

Cliente: **Município de Arroio do Meio**
Obra: **Iluminação Quadra Esportivas Área de Lazer Pérola do Vale - Iluminação**
Quadra Esportivas

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 16.806,57	40,00% R\$6.722,63	30,00% R\$5.041,97	30,00% R\$5.041,97
2	POSTES E LUMINÁRIAS DO ACESSO (SUSTENTAÇÃO DO ALIMENTADOR) REDE AÉREA	100,00% 62.651,08	20,00% R\$12.530,22	80,00% R\$50.120,86	-
3	QUADRO DE COMANDO CD-02 E ACIONAMENTO	100,00% 27.934,25	-	-	100,00% R\$27.934,25
4	REDE SUBTERRÂNEA DAS QUADRAS	100,00% 45.794,97	-	100,00% R\$45.794,97	-
5	PROJETORES NAS QUADRAS E NA PISTA DE SKATE	100,00% 18.161,05	-	-	100,00% R\$18.161,05
6	REDE AÉREA	100,00% 7.717,06	-	100,00% R\$7.717,06	-
7	INSTALAÇÕES DIVERSAS	100,00% 18.232,29	40,00% R\$7.292,92	30,00% R\$5.469,69	30,00% R\$5.469,69
	Porcentagem do período	100,00%	13,45%	57,85%	28,69%
	Total do período	R\$197.297,27	R\$26.545,76	R\$114.144,55	R\$56.606,96
	Porcentagem acumulada		13,45%	71,31%	100,00%
	Total acumulado		R\$26.545,76	R\$140.690,31	R\$197.297,27

Total sem BDI

158.431,79

Total do BDI

38.865,48

Total

197.297,27

ALDIR DE
BONA:41760778087
2026.09.22 23:17:34
-03'00'